



Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, por fuente de financiamiento durante el ejercicio fiscal 2025.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa/Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Fuente de Financiamiento							Físico	Financiero
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecutada	Pagada	Subvencido		
1	DIRECTA	APO AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280099 - TRIGOMILA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP/FAISMUN/CONTRATO/ADJ157/2025	HUMBERTO GALEANA FLORES	270	\$0.00	\$1,516,360.15	\$1,516,360.15	\$1,516,360.15	\$1,516,360.15	\$1,516,360.15	\$0.00	100%	100%
2	DIRECTA	APO AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PAPAYTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280134 - PAPAYTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP/FAISMUN/CONTRATO/ADJ156/2025	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOMSA DE CV	269.00	\$0.00	\$1,699,723.91	\$1,699,723.91	\$1,699,723.91	\$1,699,723.91	\$1,699,723.91	\$0.00	100%	100%
3	DIRECTA	APO AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACOSTAPACHILÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280144 - ACOSTAPACHILÁN	LICITACIÓN PÚBLICA	MCA SEDUOP/FAISMUN/CONTRATO/ADJ1009/2025	ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZON SA DE CV	366.00	\$0.00	\$3,571,872.45	\$3,571,872.45	\$3,571,872.45	\$3,571,872.45	\$3,571,872.45	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PR)									\$0.00	\$6,976,956.51	\$6,976,956.51	\$6,976,956.51	\$6,976,956.51	\$6,976,956.51	\$0.00		
TOTAL APO AGUA POTABLE									\$0.00	\$6,976,956.51	\$6,976,956.51	\$6,976,956.51	\$6,976,956.51	\$6,976,956.51	\$0.00		
5	DIRECTA	ALC - ALCANTARILLADO	MANTEIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO, BOCAS DE TORMENTAS Y CAMBIO DE REJILLAS EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP/FAISMUN/CONTRATO/ADJ056/2025	HUMBERTO GALEANA FLORES	6,000.00	\$0.00	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL RED ALCANTARILLADO (PR)									\$0.00	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$0.00		
TOTAL ALC - ALCANTARILLADO									\$0.00	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$1,169,584.16	\$0.00		
6	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	MANTEIMIENTO DE DESAZOLVE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280047 - EL LIMÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP/FAISMUN/CONTRATO/ADJ059/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	293.00	\$0.00	\$1,933,054.91	\$1,933,054.91	\$1,933,054.91	\$1,933,054.91	\$1,933,054.91	\$0.00	100%	100%
7	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	MANTEIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RÍO AJOLOTERO TRAMO DEL CAJENAMIENTO 0-000 AL 1-360 EN LA LOCALIDAD DE LA CIBEGA UNO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280273 - CIBEGA UNO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP/FAISMUN/CONTRATO/ADJ063/2025	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	660.00	\$0.00	\$2,262,256.07	\$2,262,256.07	\$2,262,256.07	\$2,262,256.07	\$2,262,256.07	\$0.00	100%	100%
8	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	MANTEIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RÍO AJOLOTERO EN EL FRACCIONAMIENTO INDEPENDENCIA TRAMO DEL CAJENAMIENTO 1-360 AL 2-740 EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP/FAISMUN/CONTRATO/ADJ065/2025	MANUEL CONSTRUCCIONES SA DE CV	450.00	\$0.00	\$1,832,865.44	\$1,832,865.44	\$1,832,865.44	\$1,832,865.44	\$1,832,865.44	\$0.00	100%	100%
9	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	MANTEIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RÍO AJOLOTERO TRAMO DEL CAJENAMIENTO 2-740 AL 4-10484 EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280055 - NEJAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP/FAISMUN/CONTRATO/ADJ084/2025	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	660.00	\$0.00	\$1,952,030.22	\$1,952,030.22	\$1,952,030.22	\$1,952,030.22	\$1,952,030.22	\$0.00	100%	100%
10	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	MANTEIMIENTO DE DESAZOLVE EN EL BARRIO DEL LLANO I, DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280055 - NEJAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP/FAISMUN/CONTRATO/ADJ057/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	1,000.00	\$0.00	\$521,069.79	\$521,069.79	\$521,069.79	\$521,069.79	\$521,069.79	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL DESAZOLVE									\$0.00	\$8,501,295.43	\$8,501,295.43	\$8,501,295.43	\$8,501,295.43	\$8,501,295.43	\$0.00		
21	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280066 - SAN ÁNGEL	LICITACIÓN PÚBLICA	MCA SEDUOP/FAISMUN/CONTRATO/ADJ1009/2025	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, SA DE CV	230.00	\$0.00	\$4,159,864.81	\$4,159,864.81	\$4,159,864.81	\$4,159,864.81	\$4,159,864.81	\$0.00	100%	100%
22	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280100 - SAN ÁNGEL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP/FAISMUN/CONTRATO/ADJ160/2025	CONSTRUCIONES SAN JUAN 30, SA DE CV	130.00	\$0.00	\$2,261,566.70	\$2,261,566.70	\$2,261,566.70	\$2,261,566.70	\$2,261,566.70	\$0.00	100%	100%

PRIMERA
SINDICATURA


SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTROL INTERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico			
									Fuente de Financiamiento							Físico		Financiero	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida				
23	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 NORTE DEL BARRIO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ087/2025	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	3,550.00	\$0.00	\$954,843.41	\$954,843.41	\$954,843.41	\$954,843.41	\$954,843.41	\$0.00	100%	100%		
24	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAFAEL M. BELLO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PINO, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ116/2025	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOMSA DE C.V.	160.00	\$0.00	\$2,262,783.86	\$2,262,783.86	\$2,262,783.86	\$2,262,783.86	\$2,262,783.86	\$0.00	100%	100%		
25	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN (CALLE CAMPO DE AVIACIÓN), DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	LICITACIÓN PÚBLICA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO-LPH-003-2025	CONSTRUCTORA CASABA, S.A. DE C.V.	3,300.00	\$0.00	\$3,447,718.84	\$3,447,718.84	\$3,447,718.84	\$3,447,718.84	\$3,447,718.84	\$0.00	100%	100%		
26	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA JOYA, DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ162/2025	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	750.00	\$0.00	\$1,946,478.14	\$1,946,478.14	\$1,946,478.14	\$1,946,478.14	\$1,946,478.14	\$0.00	100%	100%		
27	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ073/2025	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	1,350.00	\$0.00	\$2,425,676.38	\$2,425,676.38	\$2,425,676.38	\$2,425,676.38	\$2,425,676.38	\$0.00	100%	100%		
SUBTOTAL RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)									\$0.00	\$17,497,952.14	\$17,497,952.14	\$17,497,952.14	\$17,497,952.14	\$17,497,952.14	\$0.00				
28	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TECONGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280126 - TECONGO	LICITACIÓN PÚBLICA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO-LPH-010-2027	ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZON S.A. DE C.V.	421.00	\$0.00	\$5,319,294.96	\$5,319,294.96	\$5,319,294.96	\$5,319,294.96	\$5,319,294.96	\$0.00	100%	100%		
29	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN DEL RENAJIMIENTO DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280334 - AMPLIACIÓN DEL RENAJIMIENTO DE CHILAPA	LICITACIÓN PÚBLICA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO-LPH-011-2025	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	250.00	\$0.00	\$2,466,348.24	\$2,466,348.24	\$2,466,348.24	\$2,466,348.24	\$2,466,348.24	\$0.00	100%	100%		
30	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN DEL RENAJIMIENTO DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280334 - AMPLIACIÓN DEL RENAJIMIENTO DE CHILAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ159/2025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAF S.A. DE C.V.	250.00	\$0.00	\$1,544,109.79	\$1,544,109.79	\$1,544,109.79	\$1,544,109.79	\$1,544,109.79	\$0.00	100%	100%		
SUBTOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (OIR)									\$0.00	\$9,329,752.99	\$9,329,752.99	\$9,329,752.99	\$9,329,752.99	\$9,329,752.99	\$0.00				
TOTAL DRE- DRENAJE Y LETRINAS									\$0.00	\$35,329,000.56	\$35,329,000.56	\$35,329,000.56	\$35,329,000.56	\$35,329,000.56	\$0.00				
31	DIRECTA	ELE- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIA POBRES	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AYACATZTEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280206 - AYACATZTEPEC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ145/2025	J INES VALDEZ DORANTES	21.00	\$0.00	\$858,990.95	\$858,990.95	\$858,990.95	\$858,990.95	\$858,990.95	\$0.00	100%	100%		
SUBTOTAL ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SISTEMAS DE ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA, ENERGÍA SOLAR- TÉRMICA, ETC.) (PIR)									\$0.00	\$858,990.95	\$858,990.95	\$858,990.95	\$858,990.95	\$858,990.95	\$0.00				
32	DIRECTA	ELE- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIA POBRES	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280288 - LOMA DE LOS PINOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ101/2025	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	260.00	\$0.00	\$1,918,511.89	\$1,918,511.89	\$1,918,511.89	\$1,918,511.89	\$1,918,511.89	\$0.00	100%	100%		
33	DIRECTA	ELE- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIA POBRES	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PINORAL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280168 - EL PINORAL	ADJUDICACIÓN	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ109/2025	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	130.00	\$0.00	\$2,262,754.63	\$2,262,754.63	\$2,262,754.63	\$2,262,754.63	\$2,262,754.63	\$0.00	100%	100%		
34	DIRECTA	ELE- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIA POBRES	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CALVILLO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280029 - EL CALVILLO	LICITACIÓN PÚBLICA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO-LPH-006-2025	CONSTRUCTORA ERANI S.A. DE C.V.	130.00	\$0.00	\$2,520,681.60	\$2,520,681.60	\$2,520,681.60	\$2,520,681.60	\$2,520,681.60	\$0.00	100%	100%		

No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Fuente de Financiamiento							Físico	Financiero
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecuida	Pagada	Subvencionada		
SUBTOTAL RED DE ELECTRIFICACIÓN (PR)									\$0.00	\$6,701,948.12	\$6,701,948.12	\$6,701,948.12	\$6,701,948.12	\$6,701,948.12	\$0.00		
TOTAL ELE-ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIA POBRES									\$0.00	\$7,560,939.07	\$7,560,939.07	\$7,560,939.07	\$7,560,939.07	\$7,560,939.07	\$0.00		
36	DIRECTA	IBE- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTENANGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280036 - CUAUHTENANGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ079/2025	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	1,250.00	\$0.00	\$2,623,514.21	\$2,623,514.21	\$2,623,514.21	\$2,623,514.21	\$2,623,514.21	\$0.00	100%	100%
37	DIRECTA	IBE- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TLACOXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280086 - TLACOXTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ130/2025	CONSTRUCTORA CASABA S.A. DE C.V.	240.00	\$0.00	\$1,422,313.19	\$1,422,313.19	\$1,422,313.19	\$1,422,313.19	\$1,422,313.19	\$0.00	100%	100%
38	DIRECTA	IBE- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 202 ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ATENIXOXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280017 - ATENIXOXTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ147/2025	ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZON S.A. DE C.V.	220.00	\$0.00	\$1,121,456.51	\$1,121,456.51	\$1,121,456.51	\$1,121,456.51	\$1,121,456.51	\$0.00	100%	100%
39	DIRECTA	IBE- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARTIN SALMERON DE LA LOCALIDAD DE ACALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280002 - ACALCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ074/2025	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V.	1,300.00	\$0.00	\$2,593,968.94	\$2,593,968.94	\$2,593,968.94	\$2,593,968.94	\$2,593,968.94	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE									\$0.00	\$7,761,252.85	\$7,761,252.85	\$7,761,252.85	\$7,761,252.85	\$7,761,252.85	\$0.00		
TOTAL IBE-INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$0.00	\$7,761,252.85	\$7,761,252.85	\$7,761,252.85	\$7,761,252.85	\$7,761,252.85	\$0.00		
40	DIRECTA	MEV- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280142 - TRES CRUCES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ118/2025	CONSTRUCTORA CASABA S.A. DE C.V.	195.00	\$0.00	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL SANITARIO CON BIODIGESTOR									\$0.00	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$0.00		
TOTAL MEV- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA									\$0.00	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$2,262,359.91	\$0.00		
44	DIRECTA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280158 - SAN PEDRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ089/2025	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	182.00	\$0.00	\$1,119,132.42	\$1,119,132.42	\$1,119,132.42	\$1,119,132.42	\$1,119,132.42	\$0.00	100%	100%
45	DIRECTA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL MEZÓN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280151 - EL MEZÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ051/2025	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	325.00	\$0.00	\$1,785,995.38	\$1,785,995.38	\$1,785,995.38	\$1,785,995.38	\$1,785,995.38	\$0.00	100%	100%
46	DIRECTA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL CADEENAMIENTO 0+000 AL 1+308.70, EN TALIZAPANGO ANEXO DE LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280054 - LA MOHONERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ053/2025	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	770.00	\$0.00	\$1,861,531.24	\$1,861,531.24	\$1,861,531.24	\$1,861,531.24	\$1,861,531.24	\$0.00	100%	100%
47	DIRECTA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AMLTEPEC COLONIA LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280319 - AMLTEPEC COLONIA LA VILLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ153/2025	INDALECIO SALGADO SANCHEZ	443.00	\$0.00	\$779,798.77	\$779,798.77	\$779,798.77	\$779,798.77	\$779,798.77	\$0.00	100%	100%
48	DIRECTA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO I, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280083 - EL TERRERO I	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ042/2025	ADANIELLO JIMENEZ ASTUDILLO	538.00	\$0.00	\$1,531,076.87	\$1,531,076.87	\$1,531,076.87	\$1,531,076.87	\$1,531,076.87	\$0.00	100%	100%
49	DIRECTA	URB- URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DEL CADEENAMIENTO 0+000 AL 1+308.70, EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280142 - TRES CRUCES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ031/2025	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	2,205.00	\$0.00	\$1,821,170.12	\$1,821,170.12	\$1,821,170.12	\$1,821,170.12	\$1,821,170.12	\$0.00	100%	100%



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Fuente de Financiamiento								
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecuida	Pagada	Subejecuida	Físico	Financiero
50	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+920, EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280158 - TEPANGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ002/2025	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	431.00	\$0.00	\$1,518,491.01	\$1,518,491.01	\$1,518,491.01	\$1,518,491.01	\$1,518,491.01	\$0.00	100%	100%
51	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 6+000, EN LA LOCALIDAD DE POPOCATZIN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280139 - POPOCATZIN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ003/2025	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	2,577.00	\$0.00	\$2,121,886.51	\$2,121,886.51	\$2,121,886.51	\$2,121,886.51	\$2,121,886.51	\$0.00	100%	100%
52	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+140, EN LA LOCALIDAD DE OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280153 - OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ004/2025	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	928.00	\$0.00	\$1,603,725.50	\$1,603,725.50	\$1,603,725.50	\$1,603,725.50	\$1,603,725.50	\$0.00	100%	100%
53	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+680 EN LA LOCALIDAD DE OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280153 - OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ005/2025	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	1,243.00	\$0.00	\$566,023.36	\$566,023.36	\$566,023.36	\$566,023.36	\$566,023.36	\$0.00	100%	100%
54	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 5+000, EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLÁN II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280160 - AHUEXOTITLÁN II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ007/2025	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	530.00	\$0.00	\$1,973,211.74	\$1,973,211.74	\$1,973,211.74	\$1,973,211.74	\$1,973,211.74	\$0.00	100%	100%
55	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+140, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280289 - CACALOTEPEC II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ008/2025	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	500.00	\$0.00	\$741,187.53	\$741,187.53	\$741,187.53	\$741,187.53	\$741,187.53	\$0.00	100%	100%
56	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+000, EN LA LOCALIDAD DE TLALHUIC (COXITLAHUAC), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280166 - TLALHUIC (COXITLAHUAC)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ009/2025	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	121.00	\$0.00	\$863,647.69	\$863,647.69	\$863,647.69	\$863,647.69	\$863,647.69	\$0.00	100%	100%
57	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+570, EN LA LOCALIDAD DE CHACALTILÁ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280190 - CHACALTILÁ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ010/2025	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	188.00	\$0.00	\$1,133,471.38	\$1,133,471.38	\$1,133,471.38	\$1,133,471.38	\$1,133,471.38	\$0.00	100%	100%
58	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+280, EN LA LOCALIDAD DE XICAXTLAHUAC (LA LAGUNA), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280178 - XICAXTLAHUAC (LA LAGUNA)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ011/2025	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	1,277.00	\$0.00	\$1,838,338.20	\$1,838,338.20	\$1,838,338.20	\$1,838,338.20	\$1,838,338.20	\$0.00	100%	100%
59	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+536, EN LA LOCALIDAD DE TECONGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280126 - TECONGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ013/2025	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	450.000	\$0.00	\$1,377,239.29	\$1,377,239.29	\$1,377,239.29	\$1,377,239.29	\$1,377,239.29	\$0.00	100%	100%
60	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+388.80, EN LA LOCALIDAD DE TLALCORRAL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280187 - TLALCORRAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ017/2025	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	1,862.00	\$0.00	\$2,012,541.42	\$2,012,541.42	\$2,012,541.42	\$2,012,541.42	\$2,012,541.42	\$0.00	100%	100%
61	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+880, EN LA LOCALIDAD DE TLALAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280160 - TLALAHUAPAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ018/2025	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	718.00	\$0.00	\$1,232,470.81	\$1,232,470.81	\$1,232,470.81	\$1,232,470.81	\$1,232,470.81	\$0.00	100%	100%
62	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+220 Y DEL CADENAMIENTO 1+000 AL 1+675.31, EN LA LOCALIDAD PLAN DE COXEO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280239 - PLAN DE COXEO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ019/2025	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	74.00	\$0.00	\$443,051.75	\$443,051.75	\$443,051.75	\$443,051.75	\$443,051.75	\$0.00	100%	100%
63	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+930, TRAMO 2 DEL 0+930 AL 0+545.73, EN LA LOCALIDAD DE MEYALTEPEC II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280130 - MEYALTEPEC II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ020/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	431.00	\$0.00	\$664,934.42	\$664,934.42	\$664,934.42	\$664,934.42	\$664,934.42	\$0.00	100%	100%
64	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+140, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, GRANCITO AXOLITLAHUACAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280203 - EL TAPACHO AXOLITLAHUACAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ021/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS		\$0.00	\$489,268.30	\$489,268.30	\$489,268.30	\$489,268.30	\$489,268.30	\$0.00	100%	100%

No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico			
									Fuente de Financiamiento							Físico		Financiero	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejecida				
65	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADEMIENTO 0-000 AL 3-559.22, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO (HUEITEPEC), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280042 - SAN ANTONIO (HUEITEPEC)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ022/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	424.00	\$0.00	\$1,884,797.22	\$1,884,797.22	\$1,884,797.22	\$1,884,797.22	\$1,884,797.22	\$0.00	100%	100%		
66	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1: DEL CADEMIENTO 0-000 AL 2-482.87, TRAMO 2 DEL 0-000 AL 0-288.65, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXACOCOTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280256 - TEPEXACOCOTITLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ023/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	85.000	\$0.00	\$1,452,236.03	\$1,452,236.03	\$1,452,236.03	\$1,452,236.03	\$1,452,236.03	\$0.00	100%	100%		
67	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADEMIENTO 0-000 AL 3-558.01, EN LA LOCALIDAD DE TETITLÁN II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280084 - TETITLÁN II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ024/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	541.00	\$0.00	\$2,104,665.71	\$2,104,665.71	\$2,104,665.71	\$2,104,665.71	\$2,104,665.71	\$0.00	100%	100%		
68	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADEMIENTO 0-000 AL 1-336.48, EN LA LOCALIDAD DE AMLTEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280013 - AMLTEPEC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ025/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	650.000	\$0.00	\$701,338.12	\$701,338.12	\$701,338.12	\$701,338.12	\$701,338.12	\$0.00	100%	100%		
69	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE AMLTEPEC COLONIA LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280319 - AMLTEPEC COLONIA LA VILLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ151/2025	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO S.A. DE C.V.	443.000	\$0.00	\$1,922,728.27	\$1,922,728.27	\$1,922,728.27	\$1,922,728.27	\$1,922,728.27	\$0.00	100%	100%		
70	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADEMIENTO 0-000 AL 3-280, EN LA LOCALIDAD DE AMLTEPEC COLONIA LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280319 - AMLTEPEC COLONIA LA VILLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ162/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	470.00	\$0.00	\$2,003,539.29	\$2,003,539.29	\$2,003,539.29	\$2,003,539.29	\$2,003,539.29	\$0.00	100%	100%		
71	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADEMIENTO 0-000 AL 3-460, EN LA LOCALIDAD DE AMLTEPEC COLONIA LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280319 - AMLTEPEC COLONIA LA VILLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ026/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	480.00	\$0.00	\$2,162,406.52	\$2,162,406.52	\$2,162,406.52	\$2,162,406.52	\$2,162,406.52	\$0.00	100%	100%		
72	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD COLONIA XACAYAHUITIC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280325 - COLONIA XACAYAHUITIC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ152/2025	INDALICIO SALGADO SANCHEZ	35.00	\$0.00	\$1,651,934.84	\$1,651,934.84	\$1,651,934.84	\$1,651,934.84	\$1,651,934.84	\$0.00	100%	100%		
73	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA LOCALIDAD DE COAWCINGO (COAWCINGO), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280129 - COAWCINGO (COAWCINGO)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ150/2025	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANJURI S.A. DE C.V.	411.00	\$0.00	\$1,514,621.37	\$1,514,621.37	\$1,514,621.37	\$1,514,621.37	\$1,514,621.37	\$0.00	100%	100%		
74	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO 1: DEL CADEMIENTO 0-000 AL 1-200, TRAMO 2: DEL 0-000 AL 0-016, TRAMO 3: DEL 0-000 AL 0-593.19, TRAMO 4: DEL 0-000 AL 0-540, TRAMO 5: DEL 0-000 AL 240, TRAMO 6: DEL 0-000 AL 0-440, TRAMO 7: DEL 0-000 AL 0-340, TRAMO 8: DEL 0-000 AL 0-320 Y DEL TRAMO 9: DEL 0-000 AL 0-860, EN LA LOCALIDAD DE CALHUAXITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280028 - CALHUAXITLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ027/2025	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	379.00	\$0.00	\$2,204,735.38	\$2,204,735.38	\$2,204,735.38	\$2,204,735.38	\$2,204,735.38	\$0.00	100%	100%		
75	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO 1: DEL CADEMIENTO 0-000 AL 0-882.32, TRAMO 2: DEL 0-000 AL 0-636.70, TRAMO 3: DEL 0-000 AL 624.39, TRAMO 4: DEL 0-000 AL 0-092.88, TRAMO 5: DEL 0-000 AL 0-158.89 EN LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280092 - TLANIPATLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ028/2025	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	479.00	\$0.00	\$425,692.15	\$425,692.15	\$425,692.15	\$425,692.15	\$425,692.15	\$0.00	100%	100%		
76	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO 1: DEL CADEMIENTO 0-000 AL 0-787.59, TRAMO 2: DEL 0-000 AL 0-740, TRAMO 3: DEL 0-000 AL 0-339, TRAMO 4: DEL 0-000 AL 0-114, TRAMO 5: DEL 0-000 AL 0-160, TRAMO 6: DEL 0-000 AL 0-199.93 Y DEL TRAMO 7: DEL 0-000 AL 0-174.70, EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280032 - COATZINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ029/2025	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	531.00	\$0.00	\$1,076,922.81	\$1,076,922.81	\$1,076,922.81	\$1,076,922.81	\$1,076,922.81	\$0.00	100%	100%		

No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Fuente de Financiamiento								
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero
77	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+317.48, TRAMO 2 DEL 0+317.48 AL 1+250.18, TRAMO 3 DEL 1+250.15 AL 1+469.48, TRAMO 4 DEL 1+469.48 AL 2+716.65 Y TRAMO 5 DEL 2+716.65 AL 3+083.91, EN LA LOCALIDAD DE XULCHUCHUIO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280104 - XULCHUCHUIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ052/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	721.00	\$0.00	\$1,187,117.53	\$1,187,117.53	\$1,187,117.53	\$1,187,117.53	\$1,187,117.53	\$0.00	100%	100%
78	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+600, TRAMO 2 DEL 0+000 AL 0+280, EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280066 - SAN ÁNGEL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ046/2025	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A DE C.V.	1,650.00	\$0.00	\$953,458.39	\$953,458.39	\$953,458.39	\$953,458.39	\$953,458.39	\$0.00	100%	100%
79	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+480, EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALULCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280022 - AYAHUALULCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ041/2025	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A DE C.V.	2,300.00	\$0.00	\$930,797.40	\$930,797.40	\$930,797.40	\$930,797.40	\$930,797.40	\$0.00	100%	100%
80	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+649.67, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITIPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280113 - ZOQUITIPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ049/2025	MAXEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	519.00	\$0.00	\$274,317.68	\$274,317.68	\$274,317.68	\$274,317.68	\$274,317.68	\$0.00	100%	100%
81	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO 1 DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+380 DEL TRAMO 2 DEL 0+560 AL 1+820, EN LA LOCALIDAD DE CHAUTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280039 - CHAUTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ039/2025	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	408.00	\$0.00	\$857,176.68	\$857,176.68	\$857,176.68	\$857,176.68	\$857,176.68	\$0.00	100%	100%
82	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+060, TRAMO 2 DEL 0+000 AL 0+160, TRAMO 3 DEL 0+000 AL 0+110 Y DEL TRAMO 4 DEL 0+000 AL 0+310, EN LA LOCALIDAD DE AYOPLCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280019 - AYOPLCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ030/2025	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A DE C.V.	529.00	\$0.00	\$1,343,439.76	\$1,343,439.76	\$1,343,439.76	\$1,343,439.76	\$1,343,439.76	\$0.00	100%	100%
83	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO 1 DEL 0+000 AL 2+000 Y DEL TRAMO 2: 0+000 AL 0+307.85 EN LA LOCALIDAD DE TEPOZCUAUTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280079 - TEPOZCUAUTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ015/2025	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	860.00	\$0.00	\$1,178,582.62	\$1,178,582.62	\$1,178,582.62	\$1,178,582.62	\$1,178,582.62	\$0.00	100%	100%
84	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+600, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280012 - LOS AMATES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ050/2025	MAXEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	644.00	\$0.00	\$586,347.58	\$586,347.58	\$586,347.58	\$586,347.58	\$586,347.58	\$0.00	100%	100%
85	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+705.12 EN LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280058 - PANTITLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ031/2025	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	2,816.000	\$0.00	\$1,094,656.21	\$1,094,656.21	\$1,094,656.21	\$1,094,656.21	\$1,094,656.21	\$0.00	100%	100%
86	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DEL PARAÍSO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280059 - EL PARAÍSO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ032/2025	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	532.00	\$0.00	\$1,387,943.97	\$1,387,943.97	\$1,387,943.97	\$1,387,943.97	\$1,387,943.97	\$0.00	100%	100%
87	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE TEYPALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280140 - TEYPALCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ119/2025	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM S.A. DE C.V.	170.00	\$0.00	\$1,350,677.22	\$1,350,677.22	\$1,350,677.22	\$1,350,677.22	\$1,350,677.22	\$0.00	100%	100%
88	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+080, EN LA LOCALIDAD DE ZOYACOMULCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280162 - ZOYACOMULCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ037/2025	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	715.00	\$0.00	\$1,612,037.62	\$1,612,037.62	\$1,612,037.62	\$1,612,037.62	\$1,612,037.62	\$0.00	100%	100%
89	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+500, EN LA LOCALIDAD DE POPOYATLACO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280061 - POPOYATLACO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ043/2025	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	531.00	\$0.00	\$2,246,773.56	\$2,246,773.56	\$2,246,773.56	\$2,246,773.56	\$2,246,773.56	\$0.00	100%	100%
90	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+000, EN LA LOCALIDAD DE EL PAZOTE, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280040 - EL PAZOTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ012/2025	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	1,120.00	\$0.00	\$847,870.31	\$847,870.31	\$847,870.31	\$847,870.31	\$847,870.31	\$0.00	100%	100%



PRIMERA
SINDICATURA



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico			
									Fuente de Financiamiento							Físico		Financiero	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejecida				
91	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+562.46, EN LA LOCALIDAD DE LODO GRANDE, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280048 - LODO GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ014/2025	ADANIELLO JIMENEZ ASTUDILLO	1,280.00	\$0.00	\$1,366,494.56	\$1,366,494.56	\$1,366,494.56	\$1,366,494.56	\$1,366,494.56	\$0.00	100%	100%		
92	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+583.83, EN LA LOCALIDAD DE XALOCÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280177 - XALOCÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ038/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	33.00	\$0.00	\$792,284.78	\$792,284.78	\$792,284.78	\$792,284.78	\$792,284.78	\$0.00	100%	100%		
93	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 5+753.25, EN LA LOCALIDAD DE ZIZICAZAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280111 - ZIZICAZAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ036/2025	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A DE C.V.	2,886.00	\$0.00	\$2,233,646.34	\$2,233,646.34	\$2,233,646.34	\$2,233,646.34	\$2,233,646.34	\$0.00	100%	100%		
94	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+000, EN LA LOCALIDAD DE TLAYELPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280141 - TLAYELPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ006/2025	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	330.00	\$0.00	\$683,923.00	\$683,923.00	\$683,923.00	\$683,923.00	\$683,923.00	\$0.00	100%	100%		
95	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 10+918.61, TRAMO 2: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+878.27, TRAMO 3: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 5+758.12, EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280055 - NEJAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ086/2025	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A DE C.V.	2,500.00	\$0.00	\$1,636,220.10	\$1,636,220.10	\$1,636,220.10	\$1,636,220.10	\$1,636,220.10	\$0.00	100%	100%		
96	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280024 - BARRANCA HONDA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ154/2025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAF S.A. DE C.V.	197.00	\$0.00	\$2,228,027.72	\$2,228,027.72	\$2,228,027.72	\$2,228,027.72	\$2,228,027.72	\$0.00	100%	100%		
97	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO, CONSTRUCCIÓN DE ALCAVANTILLAS PLUVIALES Y VADOS EN LA LOCALIDAD DE ZOYACOMULCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280162 - ZOYACOMULCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ155/2025	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO S.A DE C.V.	106.00	\$0.00	\$2,006,208.74	\$2,006,208.74	\$2,006,208.74	\$2,006,208.74	\$2,006,208.74	\$0.00	100%	100%		
98	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 4+200, EN LA LOCALIDAD DE XILOXUCHICÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280101 - XILOXUCHICÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ047/2025	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A DE C.V.	788.00	\$0.00	\$2,216,583.85	\$2,216,583.85	\$2,216,583.85	\$2,216,583.85	\$2,216,583.85	\$0.00	100%	100%		
99	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+115, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280156 - SAN PEDRO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ040/2025	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A DE C.V.	1,550.00	\$0.00	\$1,079,133.09	\$1,079,133.09	\$1,079,133.09	\$1,079,133.09	\$1,079,133.09	\$0.00	100%	100%		
SUBTOTAL CAMINO (PIR)									\$0.00	\$76,697,530.13	\$76,697,530.13	\$76,697,530.13	\$76,697,530.13	\$76,697,530.13	\$0.00				
100	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280003 - ACATLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ044/2025	ADANIELLO JIMENEZ ASTUDILLO	850.00	\$0.00	\$1,516,730.66	\$1,516,730.66	\$1,516,730.66	\$1,516,730.66	\$1,516,730.66	\$0.00	100%	100%		
101	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LOS MAGUEYES, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280132 - LOS MAGUEYES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ048/2025	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	380.00	\$0.00	\$1,792,685.66	\$1,792,685.66	\$1,792,685.66	\$1,792,685.66	\$1,792,685.66	\$0.00	100%	100%		
102	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+950, EN TLATZAPANGO ANEXO DE LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280054 - LA MOHONERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ054/2025	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	770.00	\$0.00	\$888,129.11	\$888,129.11	\$888,129.11	\$888,129.11	\$888,129.11	\$0.00	100%	100%		
103	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO DE TEXCALI, DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280055 - NEJAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ045/2025	ADANIELLO JIMENEZ ASTUDILLO	1,250.00	\$0.00	\$1,770,631.26	\$1,770,631.26	\$1,770,631.26	\$1,770,631.26	\$1,770,631.26	\$0.00	100%	100%		
104	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280003 - ACATLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ033/2025	ADANIELLO JIMENEZ ASTUDILLO	537.00	\$0.00	\$914,475.61	\$914,475.61	\$914,475.61	\$914,475.61	\$914,475.61	\$0.00	100%	100%		
SUBTOTAL CAMINO SACA COSECHAS									\$0.00	\$6,882,652.30	\$6,882,652.30	\$6,882,652.30	\$6,882,652.30	\$6,882,652.30	\$0.00				

No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico		
									Fuente de Financiamiento									
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecuida	Pagada	Subejecuida	Físico	Financiero	
105	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CANTERA ROSA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280332 - CANTERA ROSA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ131/2025	CONSTRUCTORA CASABA S. A. DE C. V.	82 00	\$0 00	\$1,170,510.59	\$1,170,510.59	\$1,170,510.59	\$1,170,510.59	\$1,170,510.59	\$1,170,510.59	\$0 00	100%	100%
SUBTOTAL CANCHA PÚBLICA									\$0.00	\$1,170,510.59	\$1,170,510.59	\$1,170,510.59	\$1,170,510.59	\$1,170,510.59	\$0.00			
107	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	LICITACIÓN PÚBLICA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO-LPH-002-2025	NICOLAS ENRIQUE VELAZCO SALAZAR	4,800 00	\$0 00	\$7,265,360.82	\$7,265,360.82	\$7,265,360.82	\$7,265,360.82	\$7,265,360.82	\$7,265,360.82	\$0 00	100%	100%
SUBTOTAL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO									\$0.00	\$7,265,360.82	\$7,265,360.82	\$7,265,360.82	\$7,265,360.82	\$7,265,360.82	\$0.00			
108	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LANZINTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280046 - LANZINTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ113/2025	ORBELIN SANTIAGO BUENO	334 00	\$0 00	\$1,500,393.95	\$1,500,393.95	\$1,500,393.95	\$1,500,393.95	\$1,500,393.95	\$1,500,393.95	\$0 00	100%	100%
109	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TECONGO II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280330 - TECONGO II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ114/2025	PATRICIA LÓPEZ SANTOS	243 00	\$0 00	\$2,262,122.18	\$2,262,122.18	\$2,262,122.18	\$2,262,122.18	\$2,262,122.18	\$2,262,122.18	\$0 00	100%	100%
110	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE OCUTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280163 - OCUTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ109/2025	FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA	215 00	\$0 00	\$1,639,656.54	\$1,639,656.54	\$1,639,656.54	\$1,639,656.54	\$1,639,656.54	\$1,639,656.54	\$0 00	100%	100%
111	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280284 - TLATEMPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ128/2025	ADELA ROSARIO CALIXTO	161 00	\$0 00	\$1,959,823.93	\$1,959,823.93	\$1,959,823.93	\$1,959,823.93	\$1,959,823.93	\$1,959,823.93	\$0 00	100%	100%
112	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PANITILÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280058 - PANITILÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ094/2025	CONSTRUCTORA CASABA S.A. DE C.V.	2,616 00	\$0 00	\$1,471,476.95	\$1,471,476.95	\$1,471,476.95	\$1,471,476.95	\$1,471,476.95	\$1,471,476.95	\$0 00	100%	100%
113	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280203 - EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ108/2025	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM S.A. DE C.V.	33 00	\$0 00	\$2,065,504.27	\$2,065,504.27	\$2,065,504.27	\$2,065,504.27	\$2,065,504.27	\$2,065,504.27	\$0 00	100%	100%
114	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280012 - LOS AMATES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ161/2025	JOSÉ ÁNGEL ÁSARCA ABELINO	644 00	\$0 00	\$1,785,663.54	\$1,785,663.54	\$1,785,663.54	\$1,785,663.54	\$1,785,663.54	\$1,785,663.54	\$0 00	100%	100%
115	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL EDÉN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280285 - EL EDÉN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ107/2025	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30 00	\$0 00	\$1,768,219.37	\$1,768,219.37	\$1,768,219.37	\$1,768,219.37	\$1,768,219.37	\$1,768,219.37	\$0 00	100%	100%
116	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALHUIC (COXITLAHUAC), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280166 - TLALHUIC (COXITLAHUAC)	LICITACIÓN PÚBLICA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO-LPH-008-2025	GRUPO CESAZUR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	121 00	\$0 00	\$2,961,001.16	\$2,961,001.16	\$2,961,001.16	\$2,961,001.16	\$2,961,001.16	\$2,961,001.16	\$0 00	100%	100%
117	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280344 - XOCHIMILCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ112/2025	CROPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V.	230 00	\$0 00	\$1,949,458.54	\$1,949,458.54	\$1,949,458.54	\$1,949,458.54	\$1,949,458.54	\$1,949,458.54	\$0 00	100%	100%
118	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280081 - TEPOZONALCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ158/2025	MNU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	632 00	\$0 00	\$2,127,850.22	\$2,127,850.22	\$2,127,850.22	\$2,127,850.22	\$2,127,850.22	\$2,127,850.22	\$0 00	100%	100%
119	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280071 - SANTA CRUZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ163/2025	ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZÓN S.A. DE C.V.	587 00	\$0 00	\$1,603,584.23	\$1,603,584.23	\$1,603,584.23	\$1,603,584.23	\$1,603,584.23	\$1,603,584.23	\$0 00	100%	100%



PRIMERA
SINDICATURA



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Fuente de Financiamiento								
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejecida	Físico	Financiero
120	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD CUAMAÑOTEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280183 - CUAMAÑOTEPEC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ110/2025	ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZION S.A DE C.V.	122 00	\$0.00	\$241,037.78	\$241,037.78	\$241,037.78	\$241,037.78	\$241,037.78	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO									\$0.00	\$23,335,792.66	\$23,335,792.66	\$23,335,792.66	\$23,335,792.66	\$23,335,792.66	\$0.00		
122	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LA PLAYITA, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ALVAREZ	LICITACIÓN PÚBLICA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/LP-007-2025	ORBELIN SANTIAGO BUENO	1,350 00	\$0.00	\$10,011,916.07	\$10,011,916.07	\$10,011,916.07	\$10,011,916.07	\$10,011,916.07	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO									\$0.00	\$10,011,916.07	\$10,011,916.07	\$10,011,916.07	\$10,011,916.07	\$10,011,916.07	\$0.00		
123	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	AMPLIACIÓN DE MERCADO PÚBLICO, EDIFICIO C, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ALVAREZ	LICITACIÓN PÚBLICA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/LP-005-2025	HERMIO JB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	7,500 00	\$0.00	\$12,308,131.09	\$12,308,131.09	\$12,308,131.09	\$12,308,131.09	\$12,308,131.09	\$0.00	100%	100%
124	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MERCADO PÚBLICO AGRARIO INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ALVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ091/2025	NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA	42,000 00	\$0.00	\$1,797,011.68	\$1,797,011.68	\$1,797,011.68	\$1,797,011.68	\$1,797,011.68	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL MERCADO PÚBLICO									\$0.00	\$14,105,142.77	\$14,105,142.77	\$14,105,142.77	\$14,105,142.77	\$14,105,142.77	\$0.00		
125	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280040 - EL EPAZOTE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ106/2025	CHRISTIAN IVAN CRUZ CRUZ	680 00	\$0.00	\$2,189,936.88	\$2,189,936.88	\$2,189,936.88	\$2,189,936.88	\$2,189,936.88	\$0.00	100%	100%
126	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA UNO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280273 - CIENEGA UNO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ071/2025	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	120 00	\$0.00	\$2,164,906.74	\$2,164,906.74	\$2,164,906.74	\$2,164,906.74	\$2,164,906.74	\$0.00	100%	100%
127	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280047 - EL LIMÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ058/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	293 00	\$0.00	\$1,769,951.14	\$1,769,951.14	\$1,769,951.14	\$1,769,951.14	\$1,769,951.14	\$0.00	100%	100%
128	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280068 - SAN MARCOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ051/2025	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	65 00	\$0.00	\$506,447.43	\$506,447.43	\$506,447.43	\$506,447.43	\$506,447.43	\$0.00	100%	100%
129	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MEXCALCINGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280052 - MEXCALCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ115/2025	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM S.A. DE C.V.	650 00	\$0.00	\$1,124,714.76	\$1,124,714.76	\$1,124,714.76	\$1,124,714.76	\$1,124,714.76	\$0.00	100%	100%
130	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO ALTO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280148 - CRUCERO ALTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ146/2025	HUMERTO GALEANA FLORES	39 00	\$0.00	\$704,817.42	\$704,817.42	\$704,817.42	\$704,817.42	\$704,817.42	\$0.00	100%	100%
131	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN RAMÍREZ EN LA LOCALIDAD DE AMATE AMARILLO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280011 - AMATE AMARILLO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ148/2025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAF S.A. DE C.V.	380 00	\$0.00	\$1,140,530.83	\$1,140,530.83	\$1,140,530.83	\$1,140,530.83	\$1,140,530.83	\$0.00	100%	100%
132	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 8 POR ENTE EN LA COLONIA VALLE DORADO, DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ALVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ129/2025	INDALECIO SALGADO SANCHEZ	1,650 00	\$0.00	\$1,214,544.02	\$1,214,544.02	\$1,214,544.02	\$1,214,544.02	\$1,214,544.02	\$0.00	100%	100%
133	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280020 - AYAHUALCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ144/2025	CHRISTIAN IVAN CRUZ CRUZ	200 00	\$0.00	\$2,159,578.57	\$2,159,578.57	\$2,159,578.57	\$2,159,578.57	\$2,159,578.57	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL MURO DE CONTENCIÓN									\$0.00	\$12,975,427.79	\$12,975,427.79	\$12,975,427.79	\$12,975,427.79	\$12,975,427.79	\$0.00		
134	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XILOXUCHICÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280101 - XILOXUCHICÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ111/2025	ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZION S.A DE C.V.	788 00	\$0.00	\$2,205,093.50	\$2,205,093.50	\$2,205,093.50	\$2,205,093.50	\$2,205,093.50	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL PARQUE PÚBLICO									\$0.00	\$2,205,093.50	\$2,205,093.50	\$2,205,093.50	\$2,205,093.50	\$2,205,093.50	\$0.00		
135	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO PARA VEHÍCULOS EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280127 - AYAHUALCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ135/2025	ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZION S.A. DE C.V.	260 00	\$0.00	\$2,146,410.72	\$2,146,410.72	\$2,146,410.72	\$2,146,410.72	\$2,146,410.72	\$0.00	100%	100%



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Fuente de Financiamiento								
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecuida	Pagada	Subejecuida	Físico	Financiero
136	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLANPATLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280092 - TLANPATLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ056/2025	MAXEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	340.00	\$0.00	\$2,127,196.72	\$2,127,196.72	\$2,127,196.72	\$2,127,196.72	\$2,127,196.72	\$0.00	100%	100%
137	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAMXTLAHUACAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280091 - TLAMXTLAHUACAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ059/2025	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	3,207.00	\$0.00	\$1,980,028.26	\$1,980,028.26	\$1,980,028.26	\$1,980,028.26	\$1,980,028.26	\$0.00	100%	100%
138	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280032 - COATZINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ081/2025	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	220.00	\$0.00	\$2,471,212.61	\$2,471,212.61	\$2,471,212.61	\$2,471,212.61	\$2,471,212.61	\$0.00	100%	100%
139	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280068 - SAN MARCOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ058/2025	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	628.00	\$0.00	\$2,233,134.46	\$2,233,134.46	\$2,233,134.46	\$2,233,134.46	\$2,233,134.46	\$0.00	100%	100%
140	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280172 - CERRITO DE SAN MARCOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ064/2025	CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO	307.00	\$0.00	\$2,267,485.12	\$2,267,485.12	\$2,267,485.12	\$2,267,485.12	\$2,267,485.12	\$0.00	100%	100%
141	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEOMATLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280074 - TEOMATLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ104/2025	CONSTRUCTORA CASABA S.A. DE C.V.	471.00	\$0.00	\$2,135,128.98	\$2,135,128.98	\$2,135,128.98	\$2,135,128.98	\$2,135,128.98	\$0.00	100%	100%
142	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAVELPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280141 - TLAVELPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ070/2025	ADANIELLO JIMENEZ ASTUDILLO	322.00	\$0.00	\$2,204,335.62	\$2,204,335.62	\$2,204,335.62	\$2,204,335.62	\$2,204,335.62	\$0.00	100%	100%
143	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHACALTILÁ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280190 - CHACALTILÁ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ122/2025	HUMBERTO GALEANA FLORES	188.00	\$0.00	\$2,228,836.12	\$2,228,836.12	\$2,228,836.12	\$2,228,836.12	\$2,228,836.12	\$0.00	100%	100%
144	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280153 - OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ124/2025	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO S.A. DE C.V.	172.00	\$0.00	\$2,207,838.45	\$2,207,838.45	\$2,207,838.45	\$2,207,838.45	\$2,207,838.45	\$0.00	100%	100%
145	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE POPOCATZIN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280139 - POPOCATZIN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ121/2025	FRANCISCO JAVIER BERRIABE GARCIA	756.00	\$0.00	\$1,809,982.80	\$1,809,982.80	\$1,809,982.80	\$1,809,982.80	\$1,809,982.80	\$0.00	100%	100%
146	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280099 - VISTA HERMOSA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ093/2025	ADANIELLO JIMENEZ ASTUDILLO	190.00	\$0.00	\$2,261,744.43	\$2,261,744.43	\$2,261,744.43	\$2,261,744.43	\$2,261,744.43	\$0.00	100%	100%
147	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280034 - CUADRILLA NUEVA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ063/2025	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	280.00	\$0.00	\$2,377,657.73	\$2,377,657.73	\$2,377,657.73	\$2,377,657.73	\$2,377,657.73	\$0.00	100%	100%
148	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280326 - XOCHICALCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ062/2025	MAXEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	360.00	\$0.00	\$2,398,227.63	\$2,398,227.63	\$2,398,227.63	\$2,398,227.63	\$2,398,227.63	\$0.00	100%	100%
149	COMPLEMENTARIA	URB- URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO DEL TEXCAL, DE LA LOCALIDAD DE NEAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280026 - NEAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ080/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	290.00	\$0.00	\$1,359,997.34	\$1,359,997.34	\$1,359,997.34	\$1,359,997.34	\$1,359,997.34	\$0.00	100%	100%

PRIMERA
SINDICATURA

SECRETARÍA DE FINANZAS

ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Fuente de Financiamiento								
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero
150	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA DE LA LOCALIDAD DE TETLIXTAC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280261 - TETLIXTAC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ149/2025	J. INES VALDEZ DORANTES	65.00	\$0.00	\$2,231,949.33	\$2,231,949.33	\$2,231,949.33	\$2,231,949.33	\$2,231,949.33	\$0.00	100%	100%
151	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CAELITILAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280182 - CAELITILAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ055/2025	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	183.00	\$0.00	\$2,187,469.85	\$2,187,469.85	\$2,187,469.85	\$2,187,469.85	\$2,187,469.85	\$0.00	100%	100%
152	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OCUTUICO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280056 - OCUTUICO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ105/2025	IPRO S.A. DE C.V.	737.00	\$0.00	\$2,261,840.79	\$2,261,840.79	\$2,261,840.79	\$2,261,840.79	\$2,261,840.79	\$0.00	100%	100%
153	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE MRAFLOR, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280053 - MRAFLOR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ08/2025	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V.	272.00	\$0.00	\$2,230,321.40	\$2,230,321.40	\$2,230,321.40	\$2,230,321.40	\$2,230,321.40	\$0.00	100%	100%
154	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTELTEPAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280263 - TLALIXTELTEPAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ072/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	101.00	\$0.00	\$1,259,248.14	\$1,259,248.14	\$1,259,248.14	\$1,259,248.14	\$1,259,248.14	\$0.00	100%	100%
155	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TETITLÁN DE LA LIMA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280077 - TETITLÁN DE LA LIMA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ100/2025	INDALECIO SALGADO SANCHEZ	104.00	\$0.00	\$1,806,197.04	\$1,806,197.04	\$1,806,197.04	\$1,806,197.04	\$1,806,197.04	\$0.00	100%	100%
156	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AHUHHUYUCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280007 - AHUHHUYUCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ136/2025	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM S.A. DE C.V.	590.00	\$0.00	\$1,937,673.81	\$1,937,673.81	\$1,937,673.81	\$1,937,673.81	\$1,937,673.81	\$0.00	100%	100%
157	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAXINGA (CLATZINGA), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280094 - TLAXINGA (CLATZINGA)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ077/2025	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	520.00	\$0.00	\$2,311,960.17	\$2,311,960.17	\$2,311,960.17	\$2,311,960.17	\$2,311,960.17	\$0.00	100%	100%
158	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE MEXICALTEPEC II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280130 - MEXICALTEPEC II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ066/2025	MAWEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	350.00	\$0.00	\$2,161,129.27	\$2,161,129.27	\$2,161,129.27	\$2,161,129.27	\$2,161,129.27	\$0.00	100%	100%
159	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280054 - LA MOHONERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ141/2025	IPRO S.A. DE C.V.	440.00	\$0.00	\$2,163,427.41	\$2,163,427.41	\$2,163,427.41	\$2,163,427.41	\$2,163,427.41	\$0.00	100%	100%
160	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEMPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280102 - XOCHITEMPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ097/2025	CONSTRUCTORA VERANI S.A. DE C.V.	450.00	\$0.00	\$1,522,296.30	\$1,522,296.30	\$1,522,296.30	\$1,522,296.30	\$1,522,296.30	\$0.00	100%	100%
161	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZINANTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280125 - ZINANTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ098/2025	J. INES VALDEZ DORANTES	220.00	\$0.00	\$1,717,173.04	\$1,717,173.04	\$1,717,173.04	\$1,717,173.04	\$1,717,173.04	\$0.00	100%	100%
162	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL PLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280207 - BUENA VISTA DEL PLAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ117/2025	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	92.00	\$0.00	\$2,262,324.37	\$2,262,324.37	\$2,262,324.37	\$2,262,324.37	\$2,262,324.37	\$0.00	100%	100%
163	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VANDERPEPE (CALLE DE LUNO), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280227 - VANDERPEPE (CALLE DE LUNO)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ095/2025	CONSTRUCTORA VERANI S.A. DE C.V.	73.00	\$0.00	\$977,513.45	\$977,513.45	\$977,513.45	\$977,513.45	\$977,513.45	\$0.00	100%	100%



PRIMER
SINDICATURA

SECRETARÍA DE FINANZAS




ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Fuente de Financiamiento								
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejecida	Físico	Financiero
164	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CONQUIMEXCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280035 - RANCHO CONQUIMEXCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ138/2025	INDALECIO SALGADO SANCHEZ	141.00	\$0.00	\$2,211,216.89	\$2,211,216.89	\$2,211,216.89	\$2,211,216.89	\$2,211,216.89	\$0.00	100%	100%
165	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPOZCUAUTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280079 - TEPOZCUAUTLA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ133/2025	HUMBERTO GALEANA FLORES	220.00	\$0.00	\$1,650,037.16	\$1,650,037.16	\$1,650,037.16	\$1,650,037.16	\$1,650,037.16	\$0.00	100%	100%
166	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (ZACAZOHAPA), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280107 - SANTA CRUZ (ZACAZOHAPA)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ065/2025	GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A DE C.V.	459.00	\$0.00	\$2,126,974.94	\$2,126,974.94	\$2,126,974.94	\$2,126,974.94	\$2,126,974.94	\$0.00	100%	100%
167	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALHUATITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280028 - CALHUATITLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ060/2025	JOSE ANGEL CASTRO GAMA	170.00	\$0.00	\$2,624,748.02	\$2,624,748.02	\$2,624,748.02	\$2,624,748.02	\$2,624,748.02	\$0.00	100%	100%
168	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOMPELTEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280112 - ZOMPELTEPEC	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ140/2025	J. INES VALDEZ DORANTES	609.00	\$0.00	\$1,880,317.31	\$1,880,317.31	\$1,880,317.31	\$1,880,317.31	\$1,880,317.31	\$0.00	100%	100%
169	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280108 - ZELOCOTITLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ034/2025	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A DE C.V.	1,076.00	\$0.00	\$1,712,311.81	\$1,712,311.81	\$1,712,311.81	\$1,712,311.81	\$1,712,311.81	\$0.00	100%	100%
170	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280108 - ZELOCOTITLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ075/2025	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	620.00	\$0.00	\$2,261,364.06	\$2,261,364.06	\$2,261,364.06	\$2,261,364.06	\$2,261,364.06	\$0.00	100%	100%
171	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280003 - ACATLÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ035/2025	ADANIELLO JIMENEZ ASTUDILLO	3,719.00	\$0.00	\$2,131,367.71	\$2,131,367.71	\$2,131,367.71	\$2,131,367.71	\$2,131,367.71	\$0.00	100%	100%
172	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TLATZAPANGO, AXEJO DE LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280054 - LA MOHONERA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ139/2025	RENTA Y PAVIMENTOS ESD S.A. DE C.V.	480.00	\$0.00	\$2,133,181.14	\$2,133,181.14	\$2,133,181.14	\$2,133,181.14	\$2,133,181.14	\$0.00	100%	100%
173	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE ZIZICAZAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280111 - ZIZICAZAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ082/2025	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	1,139.00	\$0.00	\$2,261,792.60	\$2,261,792.60	\$2,261,792.60	\$2,261,792.60	\$2,261,792.60	\$0.00	100%	100%
174	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAMCHINGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280119 - SAMCHINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ102/2025	J. INES VALDEZ DORANTES	84.00	\$0.00	\$2,218,631.61	\$2,218,631.61	\$2,218,631.61	\$2,218,631.61	\$2,218,631.61	\$0.00	100%	100%
175	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TENEXATLACO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280073 - TENEXATLACO (TENEXATLACO)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATOADJ137/2025	CONSTRUCTORA VERANI S.A. DE C.V.	317.00	\$0.00	\$2,200,944.99	\$2,200,944.99	\$2,200,944.99	\$2,200,944.99	\$2,200,944.99	\$0.00	100%	100%



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Fuente de Financiamiento								
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero
176	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE POZO LARGO (ESTACIÓN DE MICROONDAS), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280224 - POZO LARGO (ESTACIÓN DE MICROONDAS)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ132/2025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAF S.A. DE C.V.	94.00	\$0.00	\$1,322,418.13	\$1,322,418.13	\$1,322,418.13	\$1,322,418.13	\$1,322,418.13	\$0.00	100%	100%
177	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AXOPILO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280019 - AXOPILO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ076/2025	ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO	220.00	\$0.00	\$2,464,217.28	\$2,464,217.28	\$2,464,217.28	\$2,464,217.28	\$2,464,217.28	\$0.00	100%	100%
178	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL RÍO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280128 - BUENAVISTA DEL RÍO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ057/2025	ARELI GARCIA CHAVELAS	170.00	\$0.00	\$2,382,467.86	\$2,382,467.86	\$2,382,467.86	\$2,382,467.86	\$2,382,467.86	\$0.00	100%	100%
179	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280158 - TEPANGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ052/2025	EDNA KARINA GARCIA ORTIZ	47.00	\$0.00	\$2,172,270.76	\$2,172,270.76	\$2,172,270.76	\$2,172,270.76	\$2,172,270.76	\$0.00	100%	100%
180	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280160 - TLALAHUAPAN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ125/2025	RENTA Y PAVIMENTOS ESD S.A. DE C.V.	170.00	\$0.00	\$1,785,213.24	\$1,785,213.24	\$1,785,213.24	\$1,785,213.24	\$1,785,213.24	\$0.00	100%	100%
181	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280133 - AHUACUOTZINTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ078/2025	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	170.00	\$0.00	\$2,455,837.46	\$2,455,837.46	\$2,455,837.46	\$2,455,837.46	\$2,455,837.46	\$0.00	100%	100%
182	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280289 - CACALOTEPEC II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ127/2025	CONSTRUCTORA CASABA S. A. DE C. V.	330.00	\$0.00	\$1,926,912.99	\$1,926,912.99	\$1,926,912.99	\$1,926,912.99	\$1,926,912.99	\$0.00	100%	100%
183	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE EL PERAL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280060 - EL PERAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ143/2025	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM S.A. DE C.V.	250.00	\$0.00	\$1,736,312.30	\$1,736,312.30	\$1,736,312.30	\$1,736,312.30	\$1,736,312.30	\$0.00	100%	100%
184	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AHUECOTITLÁN II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280180 - AHUECOTITLÁN II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ126/2025	INDALECIO SALGADO SANCHEZ	220.00	\$0.00	\$2,258,638.04	\$2,258,638.04	\$2,258,638.04	\$2,258,638.04	\$2,258,638.04	\$0.00	100%	100%
185	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE CONEJO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280239 - PLAN DE CONEJO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ123/2025	CONSTRUCTORA VERANI S.A. DE C.V.	74.00	\$0.00	\$2,199,805.90	\$2,199,805.90	\$2,199,805.90	\$2,199,805.90	\$2,199,805.90	\$0.00	100%	100%
186	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE REDO SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DEL TEJAL II, EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280055 - NEJAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ059/2025	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,680.00	\$0.00	\$2,155,524.57	\$2,155,524.57	\$2,155,524.57	\$2,155,524.57	\$2,155,524.57	\$0.00	100%	100%
187	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280064 - EL REFUGIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ103/2025	INDALECIO SALGADO SANCHEZ	150.00	\$0.00	\$2,260,865.60	\$2,260,865.60	\$2,260,865.60	\$2,260,865.60	\$2,260,865.60	\$0.00	100%	100%
188	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAUTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280039 - CHAUTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ114/2025	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO S.A. DE C.V.	320.00	\$0.00	\$2,261,845.46	\$2,261,845.46	\$2,261,845.46	\$2,261,845.46	\$2,261,845.46	\$0.00	100%	100%

No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Fuente de Financiamiento								
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero
189	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LODO GRANDE, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280048 - LODO GRANDE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ142/2025	CHRISTIAN IVAN CRUZ CRUZ	550.00	\$0.00	\$1,801,020.56	\$1,801,020.56	\$1,801,020.56	\$1,801,020.56	\$1,801,020.56	\$0.00	100%	100%
190	COMPLEMENTARIA	URB - URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA DE SAN MARCOS, DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTLAHUACÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280089 - TLALIXTLAHUACÁN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ120/2025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAF S.A. DE C.V.	170.00	\$0.00	\$1,861,934.48	\$1,861,934.48	\$1,861,934.48	\$1,861,934.48	\$1,861,934.48	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL PAVIMENTACION									\$0.00	\$115,697,934.23	\$115,697,934.23	\$115,697,934.23	\$115,697,934.23	\$115,697,934.23	\$0.00		
194	DIRECTA	URB - URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO, SALIDA DE LA LOCALIDAD DE ATZACALOYIA A LA LOCALIDAD DE COLONIA COATECO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 6+000, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	120280018 - ATZACALOYIA	LICITACIÓN PÚBLICA	MCA-SEDUP-FAISMUN-CONTRATO/LPH-004-2025	RENTA Y PAVIMENTOS ESD S.A. DE C.V.	3,047.00	\$0.00	\$14,938,388.08	\$14,938,388.08	\$14,938,388.08	\$14,938,388.08	\$14,938,388.08	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL CARRETERA (PR)									\$0.00	\$14,938,388.08	\$14,938,388.08	\$14,938,388.08	\$14,938,388.08	\$14,938,388.08	\$0.00		
TOTAL URB- URBANIZACIÓN									\$0.00	\$285,285,748.94	\$285,285,748.94	\$285,285,748.94	\$285,285,748.94	\$285,285,748.94	\$0.00		
TOTAL FAISMUN									\$0.00	\$346,364,842.00	\$346,364,842.00	\$346,364,842.00	\$346,364,842.00	\$346,364,842.00	\$0.00		

AUTORIZÓ:



Vo. Bo.



ELABORÓ:



ELABORÓ: A. ORO.



REVISÓ:





Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, por fuente de financiamiento durante el ejercicio fiscal 2025.
Fondo o Programa: Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	Fuente de Financiamiento							% Avance Físico	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
106	COMPLEMENTARIA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO (HUEITEPEC), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.	120280042 - SAN ANTONIO (HUEITEPEC)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCASEDUOP/FAISMUN/REND-CONTRATO/ADJ004/2025	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	424.00	\$0.00	\$2,009,822.84	\$2,009,822.84	\$2,009,822.84	\$2,009,822.84	\$2,009,822.84	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL CANCHA PÚBLICA									\$0.00	\$2,009,822.84	\$2,009,822.84	\$2,009,822.84	\$2,009,822.84	\$2,009,822.84	\$0.00		
191	COMPLEMENTARIA	URB-URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.	120280069 - SANTA ANA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCASEDUOP/FAISMUN/REND-CONTRATO/ADJ001/2025	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	637.00	\$0.00	\$1,656,509.78	\$1,656,509.78	\$1,656,509.78	\$1,656,509.78	\$1,656,509.78	\$0.00	100%	100%
192	COMPLEMENTARIA	URB-URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.	120280199 - AGUA ZARCA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCASEDUOP/FAISMUN/REND-CONTRATO/ADJ002/2025	BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	66.00	\$0.00	\$2,217,072.07	\$2,217,072.07	\$2,217,072.07	\$2,217,072.07	\$2,217,072.07	\$0.00	100%	100%
193	COMPLEMENTARIA	URB-URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE IGNOTEPEC (CRUZ DE LIMÓN), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.	120280227 - IGNOTEPEC (CRUZ DE LIMÓN)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCASEDUOP/FAISMUN/REND-CONTRATO/ADJ003/2025	FRANCISCO JAMER BERNABE GARCIA	73.00	\$0.00	\$940,101.35	\$940,101.35	\$940,101.35	\$940,101.35	\$940,101.35	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL PAVIMENTACIÓN									\$0.00	\$4,813,683.20	\$4,813,683.20	\$4,813,683.20	\$4,813,683.20	\$4,813,683.20	\$0.00		
TOTAL URB- URBANIZACIÓN									\$0.00	\$6,823,506.04	\$6,823,506.04	\$6,823,506.04	\$6,823,506.04	\$6,823,506.04	\$0.00		
195	DIRECTA	GASTOS INDIRECTOS	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	Chilapa De Álvarez - Chilapa de Álvarez	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCAFAISMUN-2025-AD-0003	Banco Santander,Mexco SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.	100.00	\$0.00	\$29,348.71	\$29,348.71	\$29,348.71	\$29,348.71	\$29,348.71	\$0.00	100%	100%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS									\$0.00	\$29,348.71	\$29,348.71	\$29,348.71	\$29,348.71	\$29,348.71	\$0.00		
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS									\$0.00	\$6,852,854.75	\$6,852,854.75	\$6,852,854.75	\$6,852,854.75	\$6,852,854.75	\$0.00		

AUTORIZÓ:

Vo. Bo.

ELABORÓ:

ELABORÓ:

REVISÓ:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
PRESIDENCIA

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
SÍNDICO PROCURADOR
PRIMERA
SINDICATURA

ING. JORGE BOLANOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS
L.C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARIA DE FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO.
CONTROL INTERNO
ING. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.

Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, por fuente de financiamiento durante el ejercicio fiscal 2025.

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Fuente de Financiamiento								
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
11	DIRECTA	DRE- DRENAJE Y LETRINAS	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN BARRANCAS SECUNDARIAS QUE CONECTAN AL CAUSE DEL RIO AJOLOTERO, EN CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUP-FORTAMUN-CONTRATO/ADJ/003/2025	IAPRO S.A. DE C.V.	5,300.00	\$0.00	\$2,137,346.46	\$2,137,346.46	\$2,137,346.46	\$2,137,346.46	\$2,137,346.46	\$0.00	100%	100%
12	DIRECTA	DRE- DRENAJE Y LETRINAS	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CAUSE DEL RIO AJOLOTERO, TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 1+430.00 EN LA LOCALIDAD DE CHAUTLA	120280039 - CHAUTLA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUP-FORTAMUN-CONTRATO/ADJ/004/2025	FRANCISCO JAMER BERNABE GARCIA	406.00	\$0.00	\$1,598,064.20	\$1,598,064.20	\$1,598,064.20	\$1,598,064.20	\$1,598,064.20	\$0.00	100%	100%
13	DIRECTA	DRE- DRENAJE Y LETRINAS	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CAUSE DEL RIO AJOLOTERO, TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 1+280.00 EN LA LOCALIDAD DE AMATE AMARILLO	120280011 - AMATE AMARILLO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUP-FORTAMUN-CONTRATO/ADJ/005/2025	HUMBERTO GALEANA FLORES	749.00	\$0.00	\$2,199,556.88	\$2,199,556.88	\$2,199,556.88	\$2,199,556.88	\$2,199,556.88	\$0.00	100%	100%
14	DIRECTA	DRE- DRENAJE Y LETRINAS	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CAUSE DEL RIO AJOLOTERO, TRAMO DEL PUENTE VEHICULAR DEL BARRIO DE LA MILLA A LA COLONIA LOS SAUCES, EN CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUP-FORTAMUN-CONTRATO/ADJ/006/2025	HUMBERTO GALEANA FLORES	4,950.00	\$0.00	\$1,941,020.48	\$1,941,020.48	\$1,941,020.48	\$1,941,020.48	\$1,941,020.48	\$0.00	100%	100%
15	DIRECTA	DRE- DRENAJE Y LETRINAS	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CAUSE DEL RIO AJOLOTERO, TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 1+600.00 EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO	120280344 - XOCHIMILCO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUP-FORTAMUN-CONTRATO/ADJ/007/2025	IAPRO S.A. DE C.V.	230.00	\$0.00	\$2,138,233.44	\$2,138,233.44	\$2,138,233.44	\$2,138,233.44	\$2,138,233.44	\$0.00	100%	100%
16	DIRECTA	DRE- DRENAJE Y LETRINAS	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+660.00 EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280055 - NEJAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUP-FORTAMUN-CONTRATO/ADJ/008/2025	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ANIMURI S.A. DE C.V.	1,600.00	\$0.00	\$1,762,323.21	\$1,762,323.21	\$1,762,323.21	\$1,762,323.21	\$1,762,323.21	\$0.00	100%	100%
17	DIRECTA	DRE- DRENAJE Y LETRINAS	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CAUSE DEL RIO AJOLOTERO, TRAMO DE LA COLONIA DE LOS CLAVES AL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA LA PLAYITA, EN CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUP-FORTAMUN-CONTRATO/ADJ/009/2025	HUMBERTO GALEANA FLORES	8,100.00	\$0.00	\$1,734,424.47	\$1,734,424.47	\$1,734,424.47	\$1,734,424.47	\$1,734,424.47	\$0.00	100%	100%
18	DIRECTA	DRE- DRENAJE Y LETRINAS	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO AJOLOTERO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+675.57 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280069 - SANTA ANA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUP-FORTAMUN-CONTRATO/ADJ/010/2025	FRANCISCO JAMER BERNABE GARCIA	637.00	\$0.00	\$1,351,402.46	\$1,351,402.46	\$1,351,402.46	\$1,351,402.46	\$1,351,402.46	\$0.00	100%	100%

19	DIRECTA	DRE - DRENAJE Y LETRINAS	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RÍO AJOLOTERO TRAMO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 1+133.48 EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280064 - EL REFUGIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP-FORTAMUN-CONTRATO/ADJ011/2026	IAPRO S.A DE C.V.	405.00	\$0.00	\$2,258,361.86	\$2,258,361.86	\$2,258,361.86	\$2,258,361.86	\$2,258,361.86	\$2,258,361.86	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL DESAZOLVE									\$0.00	\$17,120,733.46	\$17,120,733.46	\$17,120,733.46	\$17,120,733.46	\$17,120,733.46	\$17,120,733.46	\$0.00		
TOTAL DRENAJE Y LETRINAS									\$0.00	\$17,120,733.46	\$17,120,733.46	\$17,120,733.46	\$17,120,733.46	\$17,120,733.46	\$17,120,733.46	\$0.00		
41	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ, AHUACOTZINTLA, PANITILAN, NEJAPA Y EL TERRERO	120280055 - NEJAPA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP-FORTAMUN-CONTRATO/ADJ001/2025	YAHIR RENDON MACEDONIO	7,870.00	\$0.00	\$2,136,393.53	\$2,136,393.53	\$2,136,393.53	\$2,136,393.53	\$2,136,393.53	\$2,136,393.53	\$0.00	100%	100%
42	DIRECTA	URB-URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE AMLTEPEC COL. LA VILLA SAN ANTONIO (HUIEITEPEC), TEPEXACOCOTILAN, AMLTEPEC, CUAMANCINGO, MEXICALTEPEC II, RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN, TETITILAN II Y EL EDEN.	120280129 - COAMANCINGO (COAMANCIN)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA SEDUOP-FORTAMUN-CONTRATO/ADJ002/2025	YAHIR RENDON MACEDONIO	1,705.00	\$0.00	\$1,210,311.64	\$1,210,311.64	\$1,210,311.64	\$1,210,311.64	\$1,210,311.64	\$1,210,311.64	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO									\$0.00	\$3,346,705.17	\$3,346,705.17	\$3,346,705.17	\$3,346,705.17	\$3,346,705.17	\$3,346,705.17	\$0.00		
TOTAL URB-URBANIZACIÓN									\$0.00	\$3,346,705.17	\$3,346,705.17	\$3,346,705.17	\$3,346,705.17	\$3,346,705.17	\$3,346,705.17	\$0.00		
TOTAL FORTAMUN									\$0.00	\$20,467,438.63	\$20,467,438.63	\$20,467,438.63	\$20,467,438.63	\$20,467,438.63	\$20,467,438.63	\$0.00		

AUTORIZÓ:

Vo. Bo.

ELABORÓ:

ELABORÓ:

REVISÓ:





Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, por fuente de financiamiento durante el ejercicio fiscal 2025.
Fondo o Programa: INGRESOS PROPIOS

Formato OP-3



No. Progr.	Clasificación del proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Procedimiento de contratación/ Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Nombre de la Empresa /Contratista	Número de beneficiarios	INVERSIÓN							% Avance Físico	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
4	DIRECTA	APO-AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA POPULAR EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-PRODDER-CONTRATO/ADJ-001-2025	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	150.00	\$0.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)									\$0.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$0.00		
TOTAL APO- AGUA POTABLE									\$0.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$678,046.00	\$0.00		
20	DIRECTA	DRE- DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. LA CANDELARIA EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MCA-SEDUOP-ICTP-ASDSCC-PROSANEAR-001-2025-C	MAXVEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	220.00	\$0.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)									\$0.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$0.00		
TOTAL DRE- DRENAJE Y LETRINAS									\$0.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$2,682,287.00	\$0.00		
35	DIRECTA	ELE- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIA POBRES	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XALOCÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ	120280177 - XALOCÁN	CONVENIO	CONVENIO DE APORTACIÓN EN EFECTIVO NO. DG1100000518/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33.00	\$0.00	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)									\$0.00	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$0.00		
TOTAL ELE-ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIA POBRES									\$0.00	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$1,506,521.06	\$0.00		
43	DIRECTA	URB- URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE TEITLITAC, TRES CRUCES, MEXICALCINGO, TLALIXTEHPAN, EL MEZÓN, CAJELTITLAN, TLAYELPA, TEYPALCO, OCUTLA, TLALAHUAPAN, AHUEJOTITLAN II, TEPANGO, SAN MARCOS Y TLALHUIC (OCOXTILAHUAC)	120280052 - MEXICALCINGO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP-IPM/CONTRATO/ADJ-001/2025	PORFIRIA PORCAYO OCAVPO	5,196.00	\$0.00	\$2,053,483.04	\$2,053,483.04	\$2,053,483.04	\$2,053,483.04	\$2,053,483.04	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO									\$0.00	\$2,053,483.04	\$2,053,483.04	\$2,053,483.04	\$2,053,483.04	\$2,053,483.04	\$0.00		



121	DIRECTA	URB- URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO	120280001 - CHILAPA DE ÁLVAREZ	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCA-SEDUOP- IPM/CONTRATO/ADJ002/2025	CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V.	7,500.00	\$0.00	\$2,262,630.12	\$2,262,630.12	\$2,262,630.12	\$2,262,630.12	\$2,262,630.12	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO									\$0.00	\$2,262,630.12	\$2,262,630.12	\$2,262,630.12	\$2,262,630.12	\$2,262,630.12	\$0.00		
TOTAL URB- URBANIZACIÓN									\$0.00	\$4,316,113.16	\$4,316,113.16	\$4,316,113.16	\$4,316,113.16	\$4,316,113.16	\$0.00		
TOTAL INGRESOS PROPIOS									\$0.00	\$9,182,967.22	\$9,182,967.22	\$9,182,967.22	\$9,182,967.22	\$9,182,967.22	\$0.00		

AUTORIZÓ:



PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Vo. Bo.



LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
SINDICO PROCURADOR



ELABORÓ:



ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PUBLICAS



ELABORÓ:



L.C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARIA DE FINANZAS



REVISÓ



LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL
INTERNO

