

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO  
Programa de ejecución de las obras, calendariado y desagregado.  
Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)  
Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+500, EN LA LOCALIDAD DE POPOYATLAJCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ  
Localidad: POPOYATLAJCO  
Ejercicio fiscal 2023

Formulario GP-03

| Fecha programada |                | Fecha real |                |
|------------------|----------------|------------|----------------|
| de inicio        | de terminación | de inicio  | de terminación |
| 05/05/2025       | 31/05/2025     | 05/05/2025 | 31/05/2025     |

| Clave                          | Partida/Subpartida/Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Costo           | Ponderación respecto al presupuesto general |         | Unidad | Cantidades  |        |        |          |          | MAYO                   |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|----------|----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|--|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Financ.                                     | Física  |        | Total       | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3   | Sem. 4   | Semana 1. Del 05 al 10 |            |            |            |            | Semana 2. Del 12 al 17 |              |             |             |             | Semana 3. Del 19 al 24 |   |   |   |   | Semana 4. Del 26 al 31 |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                             |         |        |             |        |        |          |          | L                      | M          | M          | J          | V          | S                      | L            | M           | M           | J           | V                      | S | L | M | M | J                      | V | S | L | M | M | J | V | S          |  |
| A                              | REHABILITACION DE CAMINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1,836,873.76 | 100.00%                                     | 100.00% |        |             |        |        |          |          |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| A1                             | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 18,954.49    | 0.98%                                       | 0.98%   |        |             |        |        |          |          |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| TZO<br>CM<br>KM                | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE: REPLANTEO DE EJES DE REFERENCIA, CADENAMIENTOS A CADA 20 M., MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                           | \$ 18,954.49    | 0.98%                                       | 0.98%   | KM     | 3.50        | 3.50   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | \$3,169.09             | \$3,169.09 | \$3,169.09 | \$3,169.09 | \$3,169.09 | \$3,169.09             |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                             |         |        |             |        |        |          |          |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| A2                             | TERRACERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$1,813,870.94  | 98.80%                                      | 98.80%  |        |             |        |        |          |          |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| RAS<br>TRE<br>O                | RASTREO CON MOTOCORFORMADORA, INCLUYE: CORTE PARA LA CONFORMACION DE RASANTE, EL MATERIAL PRODUCTO DE CORTE SE UTILIZARA EN LA FORMACION DE TERRALEN, INCLUYE: CONSTRUCCION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA, DESALOOO DEL MATERIAL GRUESO, CARGOS FIJOS, CARGOS POR CONSUMO Y CARGOS DE OPERACION.                                                                          | \$ 247,616.51   | 12.78%                                      | 12.78%  | M3     | 4,347.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     |                        |            |            |            |            |                        | \$49,823.30  | \$49,823.30 | \$49,823.30 | \$49,823.30 | \$49,823.30            |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| EXC<br>PRE<br>SB               | EXCAVACION DE PRETAMOS: B) DE BANCO 2) EN MATERIAL "B" POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: ACARREOS HASTA 10 MTS. DEL MATERIAL, REGALIAS, CARGOS FIJOS, CARGOS POR CONSUMO Y CARGOS DE OPERACION.                                                                                                                                                                             | \$ 469,354.69   | 25.27%                                      | 25.27%  | M3     | 4,690.90    | 0.00   | 361.00 | 2,168.00 | 2,163.90 |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| ACA<br>PRE<br>O                | ACARREO DE MATERIAL DE BANCO, EN CAMION DE VOLTEO DE 6 M3 DE CAPACIDAD, PRIMER CARGA, CON CARGA RETROEXCAVADORA, INCLUYE: TIEMPOS MUERTOS DE CARGA Y DESCARGA, CARGOS FIJOS, CARGOS POR CONSUMO Y CARGOS DE OPERACION.                                                                                                                                                   | \$ 339,790.03   | 17.54%                                      | 17.54%  | M3     | 6,098.17    | 0.00   | 470.17 | 2,814.00 | 2,814.00 |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| KMS<br>UB                      | ACARREO EN CAMION KMS SUSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 188,433.51   | 9.73%                                       | 9.73%   | M3/KM  | 16,346.43   | 0.00   | 0.00   | 7,623.00 | 7,622.43 |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| TEIN<br>DIO                    | TENDIDO DE REVESTIMIENTO COMPACTADO EN CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR, CON EQUIPO MECANICO, PARA CONFORMAR LA TERRACERA, ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO.                                                                                                                                                                                                             | \$ 648,378.20   | 33.48%                                      | 33.48%  | M3     | 4,890.90    | 0.00   | 0.00   | 2,345.46 | 2,345.44 |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| A3                             | LETREO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 4,348.36     | 0.22%                                       | 0.22%   |        |             |        |        |          |          |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| MU<br>RET<br>E, P<br>LAG<br>A1 | ESTRUCTURA METALICA CON PLACA DE INAUGURACION, FORMADA A BASE DE PFR DE 2", PLACA BASE DE 60X60 CM DE 1/2", Y CIMENTADA CON DADOS DE 15X15 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'CD=3000KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE 100 COMEX, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | \$ 4,348.36     | 0.22%                                       | 0.22%   | PZA    | 1.00        | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   | \$4,348.36 |  |
| Subtotal semana 1 (\$)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                             |         |        | \$14,823.46 |        |        |          |          |                        |            |            |            |            |                        | \$311,473.90 |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| Subtotal semana 2 (\$)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                             |         |        |             |        |        |          |          |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| Subtotal semana 3 (\$)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                             |         |        |             |        |        |          |          |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |
| Subtotal semana 4 (\$)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                             |         |        |             |        |        |          |          |                        |            |            |            |            |                        |              |             |             |             |                        |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |   |   |   |            |  |

N1-ELIMINADO 1

REVISADO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO.  
2024-2027  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
LIC. JUAN HUIS ALTAMIRANO  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

De Conformidad:

SECRETARIA DE FINANZAS  
L. C. EDITH SANTOS MORALES  
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL  
Autoriza:  
ING. JORGE BOLANOS  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
Ing. Nestor Parra Rodríguez  
PRIMER SINDICO PROCURADOR

PRIMERA SINDICATURA  
Ing. Nestor Parra Rodríguez  
PRIMER SINDICO PROCURADOR

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

**\*\*LTAIPEG:** Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

**\*\*LPDPPSOEF:** Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Guerrero.

Realizado con el programa TEST DATA, generador de versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso del Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.