Formato OP-05

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO
Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.
Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ
Localidad:ZELOCOTITLAN, CHILAPA DE ALVAREZ
Ejercicio fiscal 2025

Fecha programada	
de inicio	terminación
23/04/2025	24/05/2025

Fecha real	
de inicio	terminación
23/04/2025	24/05/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad						ABRIL												MAYO											
												SEMANA 1. DEL 21 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL						SEMANA 2. DEL28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO						SEMANA 3. DEL 05 DE MAYO AL 10 DE MAYO						SEMANA 4. DEL 12 DE MAYO AL 17 DE MAYO						SEMANA 5. DEL 19 DE MAYO AL 24 DE MAYO					
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	$1,475,130.87	100.00%	100.00%																															
A1	PRELIMINARES	$152,334.77	10.32%	10.32%																															
TZOM	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$14,561.92	0.99%	0.99%	M2	1,026.21	1,026.21	0.00	0.00	0.00	0.00			$11,352.00	$3,209.92																				
DCSMAD	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, CON MARTILLO NEUMÁTICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA..	$884.34	0.06%	0.06%	M3	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00				$884.34																				
TERRAC	EXCAVACIÓN EN CAJA CON MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$49,693.32	3.37%	3.37%	M3	268.73	80.00	120.00	108.73	0.00	0.00				$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$3,442.20	$1,502.52							
EQE2488	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO B, DE 0.00 A -4.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$1,102.92	0.07%	0.07%	M3	5.34	0.00	0.00	5.34	0.00	0.00																	$1,102.92							
A.CM.008	MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	$18,623.64	1.26%	1.26%	M3	5.44	0.00	0.00	2.00	4.44	0.00																	$5,783.74	$5,783.74	$5,783.74	$1,272.42						
RETB	RELLENO CON MATERIAL MEJORADO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$352.33	0.02%	0.02%	M3	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00																				$352.33					
CEAFO	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$87,136.30	4.56%	4.56%	M3	385.60	0.00	120.00	265.60	0.00	0.00				$20,925.60									$29,925.60				$20,925.60	$4,359.50						
A2	AGUA POTABLE	$14,440.88	0.98%	0.98%																															
RENCAJA	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS HASTA 50 CM DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$14,440.88	0.98%	0.98%	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00																	$14,440.88							
A3	TERRACERIA	$179,115.95	9.75%	9.75%																															
BASEH2	BASE HIDRÁULICA CON FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, INCLUYE: ACARREOS, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$129,115.95	9.75%	9.75%	M3	996.48	0.00	0.00	190.40	0.00	0.00								$40,687.80	$40,687.80	$40,687.80	$7,052.55													
A4	ALBAÑILERIA	$1,174,173.73	79.54%	79.54%																															
GUAR	GUARNICION DE 0.15X0.20X0.50 M. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CIMBRADO, ALINEADO, PLOMEADO, COLADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$122,004.53	8.27%	8.27%	ML	182.74	0.00	0.00	90.00	92.74	0.00									$13,352.80	$13,352.80	$13,352.80	$13,352.80	$13,352.80	$13,352.80	$13,352.80	$13,352.80	$13,352.80	$13,352.80	$13,352.80	$13,352.80	$13,352.80	$1,829.33						
MALLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, EN PAVIMENTOS , INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$78,379.40	5.31%	5.31%	M2	1,021.23	0.00	0.00	270.00	540.00	211.23										$8,907.50	$8,907.50	$8,907.50	$8,907.50	$8,907.50	$8,907.50	$8,907.50	$8,907.50	$8,907.50	$8,907.50	$8,907.50	$8,907.50	$8,907.50	$2,299.90						
CIMBRA MET	CIMBRA METALICA EN REGLAS Y FRONTERAS DE PAVIMENTO ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	$7,568.92	0.51%	0.51%	ML	182.48	0.00	0.00	25.00	157.48	0.00																	$1,184.50	$1,184.50	$1,184.50	$1,184.50	$1,184.50	$578.92						
PAVIN	PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	$938,222.61	63.42%	63.42%	M2	1,021.23	0.00	0.00	180.00	540.00	301.23																$82,508.40	$82,508.40	$82,508.40	$82,508.40	$82,508.40	$82,508.40	$82,508.40	$82,508.40	$82,508.40	$82,508.40	$28,530.41			
CORTE	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE JUNTA COMPUESTA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA COLOCADA EN FRIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	$19,015.56	1.29%	1.29%	ML	315.14	0.00	0.00	0.00	0.00	315.14																						$4,223.80	$4,223.80	$4,223.80	$4,223.80	$2,120.36
PTS035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$10,864.50	0.74%	0.74%	ML	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	182.74																							$3,008.80	$3,008.80	$3,771.30
A4	LETRERO	$8,065.56	0.41%	0.41%																															
MURETE PLACA	MURETE CON PLACA DE INAGURACION CON MEDIDAS EXTERIORES 2.40X3.00 MTS A BASE DE MURO DE TABICON DE 12 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, U CONFINADO CON CADENAS Y CASTILLOS DE 15X20CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA PC AR Fir Pó AC NE	$8,065.56	0.41%	0.41%	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00																								$8,065.56
Totales																																			

N1-ELIMINADO 1

Subtotal semana 1 (1)	$25,[illegible]	Subtotal semana 2 (2)	$41,575.60	Subtotal semana 3 (3)	$441,241.63
Subtotal semana 4 (3)	$439,124.26	Subtotal semana 5 (3)	$329,433.12		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Revisó

UC. JUAN LUIS AYUTAMIN PEINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Elaboró

ING. JORGE AGUANO SALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

De Conformidad:

LC. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CANDELARIO ORTIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

PRIMERA
LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR
SINDICATURA

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

**LTAIPEG: Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
**LPDPPSOEF: Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Guerrero.

Realizado con el programa TEST DATA, generador de versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso del Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.