Formato OP-05

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO
Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.
Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.
Localidad: EL LIMON, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
Ejercicio fiscal 2025

Fecha Programada	
de inicio	terminación
16/06/2025	19/07/2025

Fecha real	
de inicio	terminación
16/06/2025	19/07/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad								JUNIO																							JULIO											
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	SEMANA 1. DEL 16 AL 21 DE JUNIO						SEMANA 2. DEL 23 AL 28 DE JUNIO						SEMANA 3. DEL 30 DEJUNIO AL 05 DE JULIO						SEMANA 4. DEL 07 AL 12 DE JULIO						SEMANA 5. DEL 14 AL 19 DE JULIO											
														L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A	**MURO DE CONTENCION**	**$1,525,819.95**	**100.00%**	**100.00%**																																											
A1	**PRELIMINARES**	***$119,021.23***	**7.80%**	**7.80%**																																											
TRAZ	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$1,389.77	0.09%	0.09%	M2	114.29	114.29							$693.12	$696.65																															
EAE02IIB	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO B, DE 0.00 A -4.00 M, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$62,299.76	4.08%	4.08%	M3	345.86	345.86							$12,609.10	$12,609.10	$12,609.10	$12,609.10	$11,863.36																												
PEDRAPLEN	PEDRAPLEN FORMADO CON MATERIAL DE LA REGION, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (RODILLO VIBRATORIO), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, ACARREO, EXTENDIDO CON RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$55,331.70	3.63%	3.63%	M3	55.34	27.60	27.74									$8,998.65	$8,998.65	$8,598.56					$9,738.54	$8,998.65	$8,998.65																				
A2	**ESTRUCTURA**	***$1,072,878.14***	**70.31%**	**70.31%**																																											
MUROMAP	MURO DE MAMPOSTERIA CONFINADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	$933,675.76	61.19%	61.19%	M3	390.46	54.00	156.71	138.00	41.75								$84,562.94	$84,562.94	$84,562.94	$84,562.94	$84,562.94	$84,562.94	$84,562.94	$84,562.94	$84,562.94	$84,562.94	$84,562.94	$84,562.94	$84,562.94	$51,913.39	$54,998.06	$54,998.06	$54,998.06	$54,998.06	$54,998.06	$54,998.06	$54,998.06	$44,835.38													
FILTROG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA FILTRO DE MURO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	$48,449.74	3.18%	3.18%	M3	36.50			18.25	18.25																$12,278.36	$11,946.51					$12,278.36	$11,946.51														

N1-ELIMINADO 1

Revisó:

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Elaboró

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

De Conformidad:

L.C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO
Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.
Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.
Localidad: EL LIMON, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
Ejercicio fiscal 2025

Fecha Programada	
de inicio	terminación
16/06/2025	19/07/2025

Fecha real	
de inicio	terminación
16/06/2025	19/07/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad							JUNIO																		JULIO																	
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	SEMANA 1. DEL 16 AL 21 DE JUNIO						SEMANA 2. DEL 23 AL 28 DE JUNIO						SEMANA 3. DEL 30 DEJUNIO AL 05 DE JULIO						SEMANA 4. DEL 07 AL 12 DE JULIO						SEMANA 5. DEL 14 AL 19 DE JULIO											
													L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
DRENLONG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 200MM. DE DIAMETRO, PARA DREN LONGITUDINAL EN MURO DE CONTENCION CON BARRENOS ALTERNADOS @20 CM. Y CUBIERTO CON MALLA MOSQUITERA INCLUYE; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$90,752.64	5.95%	5.95%	ML	132.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00															$45,376.32						$45,376.32													
A3	**PROTECCION DE TALUD**	*$134,853.29*	8.84%	8.84%																																									
RELLENO	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 90% CON MEDIOS MECANICOS	$47,917.38	3.14%	3.14%	M3	155.91				155.91																						$15,972.46	$15,972.46	$15,972.46											
PEDRAPLEN	PEDRAPLEN FORMADO CON MATERIAL DE LA REGION, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (RODILLO VIBRATORIO), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, ACARREO, EXTENDIDO CON RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$23,076.54	1.51%	1.51%	M3	23.08				23.08																								$7,998.80	$7,998.80	$7,078.94									
10606-008	FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$63,859.37	4.19%	4.19%	M2	115.38				115.38																									$33,208.20	$30,651.17								
A4	**PAVIMENTO**	*$197,188.87*	12.92%	12.92%																																									
TZO500	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$2,197.06	0.14%	0.14%	M2	148.05				148.05																								$2,197.06											

N2-ELIMINADO 1

Revisó

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Elaboró

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

De Conformidad:

L. C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Formato OP-05

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO
Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.
Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.
Localidad: EL LIMON, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
Ejercicio fiscal 2025

Fecha Programada	
de inicio	terminación
16/06/2025	19/07/2025

Fecha real	
de inicio	terminación
16/06/2025	19/07/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad								JUNIO																		JULIO																	
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	SEMANA 1. DEL 16 AL 21 DE JUNIO						SEMANA 2. DEL 23 AL 28 DE JUNIO						SEMANA 3. DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO						SEMANA 4. DEL 07 AL 12 DE JULIO						SEMANA 5. DEL 14 AL 19 DE JULIO											
														L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
DCSMM3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, CON MARTILLO NEUMÁTICO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA..	$9,605.38	0.63%	0.63%	M3	22.21				22.21																						$9,605.38																	
TERRAC	EXCAVACIÓN EN CAJA CON MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$5,333.65	0.35%	0.35%	M3	29.61				29.61																							$1,801.30	$1,801.30	$1,731.05													
CEAFO	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$12,054.51	0.79%	0.79%	M3	67.37				67.37																						$2,929.08	$3,041.81	$3,041.81	$3,041.81												
BASEH2	BASE HIDRÁULICA CON FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, INCLUYE: ACARREOS, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$20,230.44	1.33%	1.33%	M3	29.61					29.61																										$10,115.22	$10,115.22									
MALLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, EN PAVIMENTOS , INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$11,805.51	0.77%	0.77%	M2	148.05					148.05																												$11,805.51								
CIMBRA MET	CIMBRA METALICA EN REGLAS Y FRONTERAS DE PAVIMENTO ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	$1,010.76	0.07%	0.07%	ML	21.15					21.15																												$1,010.76								

N3-ELIMINADO 1

Revisó

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Elaboró

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

De Conformidad:

L. C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO
Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.
Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.
Localidad: EL LIMON, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO
Ejercicio fiscal 2025

Formato 6PA/F

Fecha Programada	
de inicio	terminación
16/06/2025	19/07/2025

Fecha real	
de inicio	terminación
16/06/2025	19/07/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad								JUNIO															JULIO													
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	SEMANA 1. DEL 16 AL 21 DE JUNIO						SEMANA 2. DEL 23 AL 28 DE JUNIO						SEMANA 3. DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO						SEMANA 4. DEL 07 AL 12 DE JULIO						SEMANA 5. DEL 14 AL 19 DE JULIO					
														L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
PAVIM	PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	$127,650.19	8.37%	8.37%	M2	148.05					148.05																											$63,825.10	$63,825.10		
CORTE	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE JUNTA COMPUESTA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA COLOCADA EN FRIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	$4,653.50	0.30%	0.30%	ML	84.15					84.15																												$2,326.75	$2,326.75	
PTSG35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$2,645.87	0.17%	0.17%	ML	42.30					42.30																														$2,645.87
A2	LETRERO	$1,880.42	0.12%	0.12%																																					
PLACA	PLACA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 40X60CM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	$1,880.42	0.12%	0.12%	PZA	1.00					1.00																														$1,880.42
Totales			7.92%											Subtotal semana 1.($					$220,411.27	Subtotal semana 2.($					$402,463.93	Subtotal semana 3.($					$390,589.55	Subtotal semana 4.($					$333,478.52	Subtotal semana 5.($					$169,878.69

N4-ELIMINADO 1

Revisó

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Elaboró

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

De Conformidad:

L. C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

2.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

3.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

4.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

**LTAIPEG: Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
**LPDPPSOEF: Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Guerrero.

Realizado con el programa TEST DATA, generador de versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso del Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.