Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO

Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.

FORMATO OP-05

Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLÁN II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.

Localidad: AHUEXOTITLÁN II, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO.

Ejercicio fiscal 2025

Fecha programada	
De inicio	Terminacion
05/11/2025	15/12/2025

Fecha real	
De inicio	Terminacion
05/11/2025	15/12/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad							
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7
A	PAVIMENTACIÓN	$1,947,101.76	100.00%	100.00%									
A1	PRELIMINARES	$202,071.65	10.38%	10.38%									
TZOM	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES. BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$16,293.91	0.84%	0.84%	M2	1,163.02	1,163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRAC	EXCAVACION EN CAJA CON MAQUINARIA,MATERIAL TIPO B CON RETROEXCAVADORA INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$46,163.17	2.37%	2.37%	M3	252.12	96.00	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRAC_02	EXCAVACIÓN EN CAJA CON MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO C INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$44,967.17	2.31%	2.31%	M3	108.05	39.00	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEAFO	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$85,543.65	4.39%	4.39%	M3	501.40	142.00	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEMOLPAV	DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS	$9,103.75	0.47%	0.47%	M3	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	TERRACERIA	$184,501.11	9.48%	9.48%									
BASEH2	BASE HIDRÁULICA CON FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, INCLUYE: ACARREOS, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$184,501.11	9.48%	9.48%	M3	241.56	0.00	132.00	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
A3	GUARNICION	$279,722.62	14.37%	14.37%									
GUAR	GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.50 M. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CIMBRADO, ALINEADO, PLOMEADO, COLADO,	$251,294.63	12.91%	12.91%	ML	358.69	0.00	108.00	216.00	34.69	0.00	0.00	0.00

Clave	NOVIEMBRE																							
	Semana 1. Del 05 al 08						Semana 2. Del 10 al 15						Semana 3. Del 17 al 22						Semana 4. Del 24 al 29					
	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A																								
A1																								
TZOM			$8,153.82	$8,140.09																				
TERRAC				$5,859.20	$5,859.20	$5,859.20	$5,859.20	$5,859.20	$5,859.20	$5,859.20	$5,148.77													
TERRAC_02				$5,410.21	$5,410.21	$5,410.21	$5,410.21	$5,410.21	$5,410.21	$5,410.21	$7,095.70													
CEAFO					$12,113.31	$12,113.31	$12,113.31	$12,113.31	$12,113.31	$12,113.31	$12,863.99													
DEMOLPAV				$3,210.57	$3,210.57	$2,682.61																		
A2																								
BASEH2							$16,803.38	$16,803.38	$16,803.38	$16,803.38	$16,803.38	$16,803.38	$16,803.38	$16,803.38	$16,803.38	$16,803.38	$16,467.31							
A3																								
GUAR										$25,221.24	$25,221.24	$25,221.24	$25,221.24	$25,221.24	$25,221.24	$25,221.24	$25,221.24	$25,221.24	$24,303.47					

Clave	DICIEMBRE																	
	Semana 5. Del 01 al 06						Semana 6. Del 08 al 13						Semana 7. Del 15 al 20					
	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A																		
A1																		
TZOM																		
TERRAC																		
TERRAC_02																		
CEAFO																		
DEMOLPAV																		
A2																		
BASEH2																		
A3																		
GUAR																		

N1-ELIMINADO 1

Revisó

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

De Conformidad:

L.C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Elaboró

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO

Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.

FORMATO OP-05

Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLÁN II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.

Fecha programada	
De Inicio	Terminacion
05/11/2025	15/12/2025

Fecha real	
De inicio	Terminacion
05/11/2025	15/12/2025

Localidad: AHUEXOTITLÁN II, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO.

Ejercicio fiscal 2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad							
			Financ.	Fisica		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7
A	PAVIMENTACIÓN												
A3	GUARNICION												
PTSG35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$22,787.58	1.17%	1.17%	ML	358.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.69	0.00
BORDLL	BORDILLO DE 0.15X0.15 M. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ACABADO APARENTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CIMBRADO, ALINEADO, PLOMEADO, COLADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$5,640.41	0.29%	0.29%	ML	16.66	0.00	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
A4	ALBAÑILERIA	$1,105,037.95	56.75%	56.75%									
MALLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, EN PAVIMENTOS , INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$80,757.40	4.15%	4.15%	M2	1,040.42	0.00	0.00	108.00	648.38	240.00	44.04	0.00
CIMBRA MET	CIMBRA METALICA EN REGLAS Y FRONTERAS DE PAVIMENTO ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	$9,206.47	0.47%	0.47%	ML	189.20	0.00	0.00	20.00	119.20	42.00	8.00	0.00
PAVIM	PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	$992,779.17	50.99%	50.99%	M2	1,040.42	0.00	0.00	108.00	648.38	240.00	44.04	0.00
CORTE	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE JUNTA COMPUESTA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA COLOCADA EN FRIO, MANO DE OBRA Y	$22,294.91	1.15%	1.15%	ML	368.45	0.00	0.00	0.00	368.45	0.00	0.00	0.00
N2-ELIMINADO 1						18.22	0.00	13.50	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave	NOVIEMBRE Semana 1. Del 05 al 08						Semana 2. Del 10 al 15						Semana 3. Del 17 al 22						Semana 4. Del 24 al 29					
	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A																								
A3																								
PTSG35																								
BORDLL															$2,708.48	$2,931.93								
A4																								
MALLA																		$8,382.96	$8,382.96	$8,382.96	$8,382.96	$8,382.96	$8,382.96	$8,412.46
CIMBRA MET																		$973.20	$973.20	$973.20	$973.20	$973.20	$973.20	$934.27
PAVIM																		$103,054.68	$103,054.68	$103,054.68	$103,054.68	$103,054.68	$103,054.68	$103,417.28
CORTE																			$3,691.11	$3,691.11	$3,691.11	$3,691.11	$3,691.11	$3,839.36
										$12,744.27	$12,744.27	$12,744.27	$13,367.32											

Clave	DICIEMBRE Semana 5. Del 01 al 06						Semana 6. Del 08 al 13						Semana 7. Del 15 al 20					
	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A																		
A3																		
PTSG35						$3,811.80	$3,811.80	$3,811.80	$3,811.80	$3,811.80	$3,728.58							
BORDLL																		
A4																		
MALLA	$3,104.80	$3,104.80	$3,104.80	$3,104.80	$3,104.80	$3,104.80	$3,418.38											
CIMBRA MET	$340.62	$340.62	$340.62	$340.62	$340.62	$340.62	$389.28											
PAVIM	$38,168.40	$38,168.40	$38,168.40	$38,168.40	$38,168.40	$38,168.40	$42,023.41											
CORTE																		

Revisó

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO

De Conformidad:

L.C. EDITH SANTOS MORALES

Elaboró

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ

PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO FORMATO OP-05

Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.

Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLÁN II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.

Localidad: AHUEXOTITLÁN II, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO.

Ejercicio fiscal 2025

Fecha programada	
De inicio	Terminacion
05/11/2025	15/12/2025

Fecha real	
De inicio	Terminacion
05/11/2025	15/12/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad							
			Financ.	Fisica		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7
A	PAVIMENTACIÓN												
A6	ALCANTARILLA	$118,454.61	6.08%	6.08%									
PLANH6	PLANTILLA DE 6 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100 KG/CM2.INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$1,579.78	0.08%	0.08%	M2	5.67	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACERE3	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$16,725.67	0.86%	0.86%	KG	365.03	0.00	0.00	365.03	0.00	0.00	0.00	0.00
CON250.	CONCRETO HECHO EN OBRA PARA ESTRUCTURA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	$19,069.68	0.98%	0.98%	M3	3.78	0.00	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
CIMAEM_01	CIMBRA ACABADO COMÚN EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CON SEPARADORES Y MOÑOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$17,578.13	0.90%	0.90%	M2	28.35	0.00	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
TUB8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 8 " DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIIENTA	$1,310.15	0.07%	0.07%	ML	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
N3-ELIMINADO 1					PZA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00

Clave	NOVIEMBRE Semana 1. Del 05 al 08						Semana 2. Del 10 al 15						Semana 3. Del 17 al 22						Semana 4. Del 24 al 29						DICIEMBRE Semana 5. Del 01 al 06						Semana 6. Del 08 al 13						Semana 7. Del 15 al 20					
	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A																																										
A6																																										
PLANH6										$780.14	$799.64																															
ACERE3													$4,169.62	$4,169.62	$4,169.62	$4,216.81																										
CON250.															$9,080.80	$9,988.88																										
CIMAEM_01														$8,680.56	$8,897.57																											
TUB8															$1,310.15																											
N3-ELIMINADO 1																										$31,095.60	$31,095.60															

Revisó

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

De Conformidad:

L.C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Elaboró

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Autorizo:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO

Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.

Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLÁN II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.

Localidad: AHUEXOTITLÁN II, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO.

Ejercicio fiscal 2025

FORMATO OP-05

Fecha programada	
De inicio	Terminacion
05/11/2025	15/12/2025

Fecha real	
De inicio	Terminacion
05/11/2025	15/12/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad							
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7
A	PAVIMENTACIÓN												
A7	LETRERO	$5,713.49	0.29%	0.29%									
MURETE_PLACA	MURETE CON PLACA CON MEDIDAS EXTERIORES 2.00X1.00 MTS A BASE DE MURO DE TABICON DE 12 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5. Y CONFINADO CON CADENAS Y CASTILLOS DE 15X20CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADOS CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: APLANADO ACABADO FINO EN MUROS CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, PINTURA VINILICA EN MUROS, PLACA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 40X60CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$5,713.49	0.29%	0.29%	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.34

Clave	NOVIEMBRE																							
	Semana 1. Del 05 al 08						Semana 2. Del 10 al 15						Semana 3. Del 17 al 22						Semana 4. Del 24 al 29					
	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A																								
A7																								
MURETE_PLACA																								
	Subtotal semana 1.($)			$83,432.51			Subtotal semana 2.($)			$334,935.93			Subtotal semana 3.($)			$421,110.47			Subtotal semana 4.($)			$721,416.59		

Clave	DICIEMBRE																	
	Semana 5. Del 01 al 06						Semana 6. Del 08 al 13						Semana 7. Del 15 al 20					
	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A																		
A7																		
MURETE_PLACA											$1,885.45	$1,885.45	$1,842.59					
	Subtotal semana 5.($)			$315,685.92			Subtotal semana 6.($)			$68,577.75			Subtotal semana 7.($)			$1,942.59		

N4-ELIMINADO 1

Revisó

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

De Conformidad:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Elaboró

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Autorizó:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SINDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

PRIMERA SINDICATURA

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

2.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

3.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

4.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

**LTAIPEG: Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
**LPDPPSOEF: Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Guerrero.

Realizado con el programa TEST DATA, generador de versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso del Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.