Formato OP-05

Entidad fiscalizable que reporta: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO
Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.
Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+801.57 Y TRAMO 2: DEL 0+000 AL 0+675.31, EN LA LOCALIDAD DE OLINGACHACATLÁN(CAMPOSANTO VIEJO), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.
Localidad: OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO)
Ejercicio fiscal 2026

Fecha real	
de inicio	terminación
06/04/2026	02/05/2026

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad					ABRIL																		MAYO	
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Semana 1. Del 06 al 11						Semana 2. Del 13 al 18						Semana 3. Del 20 al 25						Semana 4. Del 27 al 02					
											L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A	**REHABILITACION DE CAMINO**	$ 406,314.55	100.00%	100.00%																												
A1	***PRELIMINARES***	$ *8,410.75*	2.07%	2.07%																												
TZOOMKM	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE: REPLANTEO DE EJES DE REFERENCIA, CADENAMIENTOS A CADA 20 M., MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$ 8,410.75	2.07%	2.07%	KM	1.477	1.477	0.00	0.00	0.00	$2,801.68	$2,801.68	$2,807.39																			
A2	***TERRACERIAS***	$ *392,035.68*	96.49%	96.49%																												
RASTREO	RASTREO POR MEDIOS MECANICOS PARA LA CONFORMACION DE RASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CONSIDERANDO CONSTRUCCION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA, DESALOJO DEL MATERIAL GRUESO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$ 28,241.89	6.95%	6.95%	M3	767.86	767.86	0.00	0.00	0.00				$14,086.74	$14,155.15																		
PU-07440	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO DE BANCO, CRIBADO PARA ELIMINAR LAS PARTÍCULAS MAYORES A 75 MM (3"), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA + ACARREO 1ER KILÓMETRO + 1 KILÓMETRO SUBSECUENTE.	$ 363,793.79	89.54%	89.54%	M3	1,242.55	65.00	390.00	390.00	397.55						$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$19,030.70	$21,241.19
A3	***LETRERO***	$ *5,868.12*	1.44%	1.44%																												
MURETE_PLACA1	ESTRUCTURA METALICA, FORMADA A BASE DE PTR DE 2", TABLERO DE 60X40 CM A BASE DE PLACA DE ¼" DE ESPESOR, Y CIMENTADA CON DADOS DE 15X15 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, CONSIDERANDO, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE	$ 5,868.12	1.44%	1.44%	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00																						$5,868.12
			.00%	100.00%							Subtotal semana 1.($)		$55,683.34				Subtotal semana 2.($)		$114,184.20				Subtotal semana 3.($)		$114,184.20				Subtotal semana 4.($)		$122,262.81			

N1-ELIMINADO 1

Revisó:

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

De Conformidad:

C. P. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Elaboró

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL