Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO
Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.
Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 3+960, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUEYITEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ
Localidad: SAN ANTONIO HUEYITEPEC
Ejercicio fiscal 2026

Formato OP-05

Fecha real	
de inicio	terminación
13/04/2026	22/05/2026

HOJA 1 DE: 1

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad						
			Financ.	Fisica		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6
A	**REHABILITACION DE CAMINO**	$ 1,549,677.64	100.00%	100.00%								
A1	***PRELIMINARES***	$ 20,197.15	1.30%	1.30%								
TZOOMKM	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE: REPLANTEO DE EJES DE REFERENCIA, CADENAMIENTOS A CADA 20 M, MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$ 20,197.15	1.30%	1.30%	KM	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	***TERRACERIAS***	$ 1,523,642.84	98.32%	98.32%								
RASTREO	RASTREO POR MEDIOS MECANICOS PARA LA CONFORMACION DE RASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CONSIDERANDO CONSTRUCCION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA, DESALOJO DEL MATERIAL GRUESO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$ 138,641.77	8.95%	8.95%	M3	3,813.03	0.00	3,813.03	0.00	0.00	0.00	0.00
PU-07440	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO, CRIBADO PARA ELIMINAR LAS PARTICULAS MAYORES A 75 MM (3"), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE: CARGA MECÁNICA + ACARREO 1ER KILOMETRO + 1 KILOMETRO SUBSECUENTE	$ 1,385,001.07	89.37%	89.37%	M3	4,737.80	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,047.80
A3	***LETRERO***	$ 5,837.65	0.38%	0.38%								
MURETE_PLACA1	ESTRUCTURA METALICA, FORMADA A BASE DE PTR DE 2", TABLERO DE 60X40 CM A BASE DE PLACA DE ½" DE ESPESOR, Y CIMENTADA CON DADOS DE 15X15 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, CONSIDERANDO, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE 100 COMEX Y PLACA METALICA DE 60 X 40 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$ 5,837.65	0.38%	0.38%	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Clave	ABRIL																		MAYO																	
	Semana 1. Del 13 al 18						Semana 2. Del 20 al 25						Semana 3. Del 27 al 02						Semana 4. Del 04 al 09						Semana 5. Del 11 al 16						Semana 6. Del 18 al 23					
	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
TZOOMKM	$3,366.19	$3,366.19	$3,366.19	$3,366.19	$3,366.19	$3,366.20																														
RASTREO							$23,088.60	$23,088.60	$23,088.60	$23,088.60	$23,088.60	$23,198.77																								
PU-07440													$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$59,927.65	$66,592.77
MURETE_PLACA1																																				$5,837.65

Subtotal semana 1.($)	$20,197.15	Subtotal semana 2.($)	$138,641.77	Subtotal semana 3.($)	$359,565.90	Subtotal semana 4.($)	$359,565.90	Subtotal semana 5.($)	$359,565.90	Subtotal semana 6.($)	$312,141.02	

N1-ELIMINADO 1

Vo. Bo.
LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

PRIMERA SINDICATURA

Revisó
LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Elaboró
ING. JORGE ALBERTO GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

De Conformidad
C. P. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó
PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

012