Entidad fiscalizable que reporta: MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERREROO
Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.
Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+194.72 Y TRAMO 2: DEL 0+000 AL 1+948.09, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ
Localidad: SANTA CATARINA
Ejercicio fiscal 2026

Formato OP-05

Fecha real	
de inicio	terminación
13/04/2026	30/05/2026

HOJA 1 DE 1

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad							
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7
A	**REHABILITACION DE CAMINO**	$ 1,537,039.36	100.00%	100.00%									
A1	***PRELIMINARES***	$ 20,875.36	1.36%	1.36%									
TZOOMKM	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE: REPLANTEO DE EJES DE REFERENCIA, CADENAMIENTOS A CADA 20 M., MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	$ 20,875.36	1.36%	1.36%	KM	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	***TERRACERIAS***	$ 1,510,336.35	98.26%	98.26%									
RASTREO	RASTREO POR MEDIOS MECANICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE RASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, CONSIDERANDO CONSTRUCCION DE CUNETAS DONDE SE REQUIERA, DESALOJO DEL MATERIAL GRUESO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMENTA.	$ 124,065.78	8.07%	8.07%	M3	3,417.79	1,710.00	1,707.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PU-07440	REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO DE BANCO, CRIBADO PARA ELIMINAR LAS PARTÍCULAS MAYORES A 75 MM (3"), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA INCLUYE CARGA MECANICA + ACARREO 1ER KILOMETRO + 1 KILOMETRO SUBSECUENTE	$ 1,386,270.57	90.19%	90.19%	M3	4,736.51	0.00	860.00	1,271.60	690.00	690.00	690.00	534.71
A3	***LETRERO***	$ 5,827.65	0.38%	0.38%									
MURETE_PLACA1	ESTRUCTURA METALICA FORMADA A BASE DE PTR DE 2", TABLERO DE 60X40 CM A BASE DE PLACA DE ¼" DE ESPESOR, Y CIMENTADA CON DADOS DE 15X15 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, CONSIDERANDO CORTES SOLDADURA APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE 100 COMEX Y PLACA METALICA DE 60 X 40 CM. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMENTA	$ 5,827.65	0.38%	0.38%	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0													

ABRIL

Clave	Semana 1 Del 13 al 18						Semana 2 Del 20 al 25						Semana 3 Del 27 al 02					
	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A																		
A1																		
TZOOMKM	$5,218.84	$5,218.84	$5,218.84	$5,218.84														
A2																		
RASTREO					$31,036.50	$31,036.50	$31,036.50	$30,956.28										
PU-07440									$62,928.35	$62,928.35	$62,928.35	$62,928.35	$62,928.35	$62,928.35	$62,928.35	$62,928.35	$62,928.35	$57,543.53
A3																		
MURETE_PLACA1																		
0																		
	Subtotal semana 1 ($)				$82,948.36		Subtotal semana 2 ($)				$313,706.18		Subtotal semana 3 ($)				$372,165.28	

MAYO

Clave	Semana 4 Del 04 al 09						Semana 5 Del 11 al 16						Semana 6 Del 18 al 23						Semana 7 Del 25 al 30					
	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A																								
A1																								
TZOOMKM																								
A2																								
RASTREO																								
PU-07440	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$33,659.35	$21,986.19
A3																								
MURETE_PLACA1																								$5,827.65
0																								
	Subtotal semana 4 ($)				$201,956.10		Subtotal semana 5 ($)				$201,956.10		Subtotal semana 6 ($)				$201,956.10		Subtotal semana 7 ($)				$162,331.24	

N1-ELIMINADO 1

Revisó

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

De Conformidad:

E. C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MÚNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. NÉSTOR PÉREZ RODRÍGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Elaboró

ING. JORGE BUENROSTRO GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

**LTAIPEG: Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
**LPDPPSOEF: Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Guerrero.

Realizado con el programa TEST DATA, generador de versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso del Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.