Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO

FORMATO OP-05

Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.

Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE ZIZICAZAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.

Localidad: ZIZICAZAPA, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO.

Ejercicio fiscal 2025

Fecha programada	
De inicio	Terminacion
23/06/2025	09/08/2025

Fecha real	
De inicio	Terminacion
23/06/2025	09/08/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad								JUNIO						JULIO																								AGOSTO					
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Semana 1. Del 23 al 28						Semana 2. Del 30 al 05						Semana 3. Del 07 al 12						Semana 4. Del 14 al 19						Semana 5. Del 21 al 26						Semana 6. Del 28 al 02						Semana 7. Del 04 al 09					
														L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	$1,949,821.21	100.00%	100.00%																																													
A1	PRELIMINARES	$179,266.84	9.19%	9.19%																																														
TZOOMKM	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE: REPLANTEO DE EJES DE REFERENCIA, CADENAMIENTOS A CADA 20 M, MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$15,152.76	0.78%	0.78%	M2	1,117.46	1,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$15,152.76																																						
TERRAC	EXCAVACIÓN EN CAJA CON MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$55,490.03	2.85%	2.85%	M3	304.84	190.00	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$8,917.14	$8,917.14	$8,917.14	$8,917.14	$8,917.14	$8,917.14	$8,917.14	$7,070.05																																		
TERRACC	EXCAVACIÓN EN CAJA CON MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO C INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$54,053.82	2.77%	2.77%	M3	130.65	80.00	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$6,619.68	$6,619.68	$6,619.68	$6,619.68	$6,619.68	$6,619.68	$6,619.68	$7,716.06																																		
CEAFO	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$54,570.23	2.80%	2.80%	M3	566.14	355.00	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		$6,843.69	$6,843.69	$6,843.69	$6,843.69	$6,843.69	$6,843.69	$6,843.69	$6,664.40																																		
A2	TERRACERIA	$126,217.55	6.47%	6.47%																																														
BASEH2	BASE HIDRÁULICA CON FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, INCLUYE: ACARREOS, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$126,217.55	6.47%	6.47%	M3	187.93	17.00	102.00	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00						$11,417.54	$11,417.54	$11,417.54	$11,417.54	$11,417.54	$11,417.54	$11,417.54	$11,417.54	$11,417.54	$11,417.54	$11,417.54	$12,042.16																								
A3	GUARNICIONES	$214,666.85	11.01%	11.01%																																													
GUAR	GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.50 M. DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CIMBRADO, ALINEADO, PLOMEADO, COLADO, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIP	$196,824.04	10.09%	10.09%	ML	285.12	87.00	174.00	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00					$20,019.28	$20,019.28	$20,019.28	$20,019.28	$20,019.28	$20,019.28	$20,019.28	$20,019.28	$20,019.28	$20,019.28	$20,019.28	$20,019.28	$16,660.62																								

N1-ELIMINADO 1

CONSTI

PRIMERA SINDICATURA

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Revisó

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Elaboró

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA, GRO. 2024-2027

SECRETARÍA DE FINANZAS

De Conformidad:

L.C. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Autorizó

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO. 2024-2027 PRESIDENCIA

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO

Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.

Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE ZIZICAZAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.

Localidad: ZIZICAZAPA, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO.

Ejercicio fiscal 2025

FORMATO OP-05

Fecha programada	
De inicio	Terminacion
23/06/2025	09/08/2025

Fecha real	
De inicio	Terminacion
23/06/2025	09/08/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad								JUNIO						JULIO																		AGOSTO					
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Semana 1. Del 23 al 28						Semana 2. Del 30 al 05						Semana 3. Del 07 al 12						Semana 4. Del 14 al 19						Semana 5. Del 21 al 26						Semana 6. Del 28 al 02						Semana 7. Del 04 al 09					
														L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION																																																			
A4	GUARNICIONES																																																			
PTSG35	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$17,842.81	0.92%	0.92%	ML	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	141.12	0.00																									$3,003.84	$3,003.84	$3,003.84	$3,003.84	$3,003.84	$2,823.61												
A5	ALBAÑILERÍA	$1,677,492.53	55.26%	55.26%																																																	
MALLA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, EN PAVIMENTOS , INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$83,198.00	4.27%	4.27%	M2	1,087.84	0.00	0.00	229.24	396.00	396.00	66.60	0.00													$3,518.08	$3,518.08	$3,518.08	$3,518.08	$3,459.73	$5,047.68	$5,047.68	$5,047.68	$5,047.68	$5,047.68	$5,047.68	$0.047.68	$5,047.68	$5,047.68	$5,047.68	$5,047.68	$5,047.68	$5,047.68	$5,093.79																								
CIMBRA MET	CIMBRA METALICA EN REGLAS Y FRONTERAS DE PAVIMENTO ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	$7,073.79	0.36%	0.36%	ML	147.74	0.00	0.00	35.00	48.00	48.00	16.74	0.00													$335.16	$335.16	$335.16	$335.16	$335.16	$383.04	$383.04	$383.04	$383.04	$383.04	$383.04	$383.04	$383.04	$383.04	$383.04	$383.04	$383.04	$383.04	$383.04	$418.47																								
PAVIM	PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	$963,412.85	49.41%	49.41%	M2	1,087.84	0.00	0.00	190.00	336.00	336.00	225.84	0.00													$33,653.56	$33,653.56	$33,653.56	$33,653.56	$33,653.56	$48,594.72	$48,594.72	$48,594.72	$48,594.72	$48,594.72	$48,594.72	$48,594.72	$48,594.72	$48,594.72	$48,594.72	$48,594.72	$48,594.72	$48,594.72	$49,594.72	$49,594.72	$49,594.72	$51,224.26																								
CORTE	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE JUNTA COMPUESTA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA COLOCADA EN FRIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	$23,807.88	1.22%	1.22%	ML	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	192.70																																					$3,001.25	$3,001.25	$3,001.25	$3,001.25	$3,001.25	$3,001.25	$3,001.25	$3,001.25	$3,001.25	$3,001.25	$2,795.13												
A8	DRENAJE SANITARIO	$346,638.23	17.78%	17.78%																																																		
TERRAC	EXCAVACION EN CAJA CON MAQUINARIA, MATERIAL TIPO B CON RETROEXCAVADORA INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$17,602.30	0.90%	0.90%	M3	96.70	64.00	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$2,912.48	$2,912.48	$2,912.48	$2,912.48	$2,912.48	$3,039.90																																									
TERRAC_02	EXCAVACIÓN EN CAJA CON MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO C INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$17,144.97	0.88%	0.88%	M3	41.44	28.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$2,696.11	$2,696.11	$2,696.11	$2,696.11	$2,696.11	$2,664.42																																								
CAMA01	CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$11,592.48	0.59%	0.59%	M3	10.10	5.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$1,851.21	$1,851.21	$1,851.21	$1,851.21	$1,851.21	$1,638.43																																								
TUB8	TUBO DE PVC SANITARIO CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD, DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES. ACARREOS. CORTES. DESPERDI PRUEBAS,	$88,825.83	4.56%	4.56%	ML	160.73	64.00	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$17,664.48	$17,664.48	$17,664.48	$17,664.48	$17,664.48	$18,086.91																																								

N2-ELIMINADO 1

CONSTRU

Revisó

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Elaboró

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

De Conformidad:

LIC. EDITH SANTOS MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO

FORMATO OP-05

Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.

Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE ZIZICAZAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.

Localidad: ZIZICAZAPA, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO.

Ejercicio fiscal 2025

Fecha programada	
De Inicio	Terminacion
23/06/2025	09/08/2025

Fecha real	
De Inicio	Terminacion
23/06/2025	09/08/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad								JUNIO						JULIO																								AGOSTO											
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Semana 1. Del 23 al 28						Semana 2. Del 30 al 05						Semana 3. Del 07 al 12						Semana 4. Del 14 al 19						Semana 5. Del 21 al 26						Semana 6. Del 28 al 02						Semana 7. Del 04 al 09					
														L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION																																																					
A5	DRENAJE SANITARIO																																																					
RETB	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$26,219.38	1.34%	1.34%	M3	39.58	7.00	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						$4,637.08	$4,637.08	$4,637.08	$4,637.08	$4,637.08	$3,033.98																																
REMPEB	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$21,316.65	1.09%	1.09%	M3	65.64	14.00	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						$3,484.74	$3,484.74	$3,484.74	$3,484.74	$3,484.74	$3,692.65																																
POZO1.01 A1.25	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN A BASE DE MUROS DE TABICÓN DE 28CM DE ESPESOR COLOCADO A TIZON, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 0.80 M DE DIAMETRO INTERIOR Y DE 1.01 A 1.25 M DE PROFUNDIDAD, DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ESCALERA MARINA A BASE DE ESCALON MARINO DE FO.FO, MEDIA CAÑA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	$36,237.24	1.86%	1.86%	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						$6,039.54	$6,039.54	$6,039.54	$6,039.54	$6,039.54	$6,039.54																																
BROCAL 120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CIEGO DE FO. FO. DE 100 KG PARA TRANSITO PESADO, INCLUYE: MANO OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	$18,623.70	0.96%	0.96%	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									$8,207.90	$8,207.90	$8,207.90																																
DESCARGA4D	DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO NOVAFORT DE 6" DIÁMETRO CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 3.50 A 6.00 MTS DE LONGITUD ENSAMBLADA EN RED DE ATARJEAS CON UNIÓN DE SERVICIO DE 6" (BOTA, CAMPANA Y ANILLO), CODO PVC ALCANTARILLADO DE 45° X 160 MM DE DIÁM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	$40,705.32	2.09%	2.09%	PZA	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						$4,784.22	$4,784.22	$4,784.22	$4,784.22	$4,784.22	$4,784.22																																

N3-ELIMINADO 1

C

Revisó:

LIC. JUAN LUIS ALTAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Elaboró

ING. JORGE ROLANDO GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

De conformidad:

LIC. EDITH ALTAMIRANO MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Entidad fiscalizable que reporta: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO

Programa de ejecución de las obras, calendarizado y desagregado.

Origen del recurso: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE ZIZICAZAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ.

Localidad: ZIZICAZAPA, CHILAPA DE ALVAREZ GUERRERO.

Ejercicio fiscal 2025

FORMATO OP-05

Fecha programada	
De Inicio	Terminacion
23/06/2025	09/08/2025

Fecha real	
De inicio	Terminacion
23/06/2025	09/08/2025

Clave	Partida/Subpartida/Concepto	Costo	Ponderación respecto al presupuesto general		Unidad	Cantidad								JUNIO						JULIO																						AGOSTO					
			Financ.	Física		Total	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Semana 1. Del 23 al 28						Semana 2. Del 30 al 05						Semana 3. Del 07 al 12						Semana 4. Del 14 al 19						Semana 5. Del 21 al 26						Semana 6. Del 28 al 02						Semana 7. Del 04 al 09					
														L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION																																																			
A6	DRENAJE SANITARIO																																																			
MALLA	REGISTRO SANITARIO DE 60X60 CMS DE MEDIDAS INTERIORES Y DE 0.40 HASTA 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 13 A 15 CMS DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 INCLUYE CORTE,RUPTURA, EXCAVACION Y REPOSICION DE CONCRETO, MATERIALES, DESPERDICIOS, PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE ANGULO DE 1"X1/8", TAPON EN LA LLEGADA CON CONCRETO.	$68,370.36	3.51%	3.51%	PZA	12.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						$11,395.06	$11,395.06	$11,395.06	$11,395.06	$11,395.06	$11,395.06																												
A7	LETRERO	$5,539.21	0.28%	0.28%																																																		
MURETE _PLACA	MURETE CON MEDIDAS EXTERIORES 2.00X1.00 MTS A BASE DE MURO DE TABICON DE 12 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5. Y CONFINADO CON CADENAS Y CASTILLOS DE 15X20CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2. ACABADO COMUN. ARMADOS CON ARMEX 15-20-4. INCLUYE: APLANADO ACABADO FINO EN MUROS CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, PINTURA VINILICA EN MUROS, PLACA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 40X60CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	$5,539.21	0.28%	0.28%	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00																																						$1,663.33	$1,663.33	$1,771.55		
	Totales	$1,949,821.21	100.00%	100.00%										Subtotal semana 1.($)					$272,594.52	Subtotal semana 2.($)					$513,495.85	Subtotal semana 3.($)					$250,426.94	Subtotal semana 3.($)					$330,152.84	Subtotal semana 3.($)					$329,164.16	Subtotal semana 3.($)				$364,374.91		Subtotal semana 4.($)					$17,343.59					

N4-ELIMINADO 1

LIC. NESTOR PARRA RODRIGUEZ
PRIMER SÍNDICO PROCURADOR

Revisó

LIC. JUAN LUIS TAMIRANO FINO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Elaboró

ING. JORGE BOLAÑOS GALEANA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

De Conformidad:

LIC. EDUIN SAMUEL MORALES
SECRETARÍA DE FINANZAS MUNICIPAL

Autorizó:

PROFRA. MERCEDES CARBALLO CHINO
PRESIDENTA MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

2.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

3.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

4.- ELIMINADO el nombre particular, por ser considerado como información reservada de conformidad con los artículos 3, fracción VIII, 129 de la **LTAIPEG**, y artículo 3, fracción VII de la **LPDPPSOEG**.

**LTAIPEG: Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
**LPDPPSOEF: Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Guerrero.

Realizado con el programa TEST DATA, generador de versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y autorizada para uso del Instituto de Transparencia del Estado de Guerrero de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.